

PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA



CONSTRUÇÃO

45 DIAS

CRONOGRAMA

CASA PRÉ-MOLDADA

ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	%	15,00	%	30,00	%	45,00	VALOR PLANILHA S/ BDI
01	CASA PRÉ-MOLDADA	100,00%	33,00%	R\$ 7.623,00	33,00%	R\$ 7.623,00	34,00%	R\$ 7.854,00	23.100,00
VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO		100,00%		R\$ 7.623,00		R\$ 7.623,00		R\$ 7.854,00	23.100,00
VALOR PROPOSTO									
DESCONTO PROPOSTO / VALOR DAS PARCELAS									
TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO				33,00%		33,00%		34,00%	