

MUNICÍPIO: Figueira

Data: 02/09/2019

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

LOCAL DA OBRA: Trechos Rua Cássia, Rua Cedro, Rua Jacatirão, Rua Mario de Barros, Rua Seringueira, Rua Tambaliba, Rua Tipuana, Rua Zinha, Rua Seringueira e Rua Sinamomo, Rua Jaqueira, Rua Getulio Vargas, Rua Flamboyants e Avenida Bento B. Ferraz

OBJETO: Pavimentação e Recape Asfáltico de Vias Urbanas do Município de Figueira

CRONOGRAMA FÍSICO (%)																						
Item	GRUPO DE SERVIÇO	A REALIZAR (DIAS)																				
		Valor do Item	30 Dias		60 Dias		90 Dias		120 Dias		150 Dias		180 Dias		210 Dias		240 Dias		270 Dias		Acumulado	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	Licitação e Contratação	0,00	25,00%	0,00	50,00%	0,00	25,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	0,00
2	Terraplenagem	23.502,65	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	27,00%	6.345,72	25,00%	5.875,66	25,00%	5.875,66	23,00%	5.405,60	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	23.502,65
3	Pavimentação	1.012.585,16	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	20,00%	202.517,03	20,00%	202.517,03	20,00%	202.517,03	20,00%	202.517,04	20,00%	202.517,04	100,00%	1.012.585,16
4	Ligantes Betuminosos	889.771,84	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	21,00%	186.852,09	20,00%	177.954,37	20,00%	177.954,37	20,00%	177.954,37	19,00%	169.056,66	100,00%	889.771,84
6	Passelo Publico	220.249,67	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	10,00%	22.024,95	20,00%	44.049,93	20,00%	44.049,93	30,00%	66.074,90	20,00%	44.049,94	0,00%	0,00	100,00%	220.249,67
7	Sinalização	34.496,98	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	34.496,98	100,00%	34.496,98
8	Mobilização e Desmolição (4,00%)	87.224,25	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	40,00%	34.889,70	30,00%	26.167,28	30,00%	26.167,27	100,00%	87.224,25
		2.267.830,55	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	1,25%	28.370,67	19,37%	439.294,71	18,98%	430.396,99	21,47%	486.841,60	19,87%	450.688,63	19,06%	432.237,95	100,00%	2.267.830,55

CRONOGRAMA FINANCEIRO (R\$)												
Item	PARTICIPAÇÃO	A REALIZAR (DIAS)										
		30 Dias	60 Dias	90 Dias	120 Dias	150 Dias	180 Dias	210 Dias	240 Dias	270 Dias	Acumulado	
1	Estado	0,00	0,00	0,00	26.952,14	417.329,97	408.877,14	462.499,52	428.154,20	410.626,05	2.154.439,02	
2	Município	0,00	0,00	0,00	1.418,53	21.964,74	21.519,85	24.342,08	22.534,43	21.611,90	113.391,53	
3	Sub-total	0,00	0,00	0,00	28.370,67	439.294,71	430.396,99	486.841,60	450.688,63	432.237,95	2.267.830,55	

Eng. Fábila Roberta R. de Oliveira
Crea/SP 50634/88544/D