

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ALTO PARAÍSO - ESTADO DO PARANÁ								
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO								
OBRA: MELHORIAS E AMPLIAÇÃO DO QUIOSQUE ANEXO AO MICROEMPREENDEDOR II								
LOCAL: AVENIDA AUGUSTO JOSÉ DE SOUZA (CANTEIRO Nº03 ENTRE RUA 15 DE NOVEMBRO E RUA PARANAGUÁ) - ALTO PARAÍSO/PR								
30,22m² - EXISTENTE								
ÁREA: 3,65m² - A AMPLIAR								
33,87m² - FINAL								
ART: 1720243158665							BDI	24,23%
Item	Especificações	1 30 dias	% no período	2 60 dias	% no período	3 90 dias	% no período	Valor (R\$) com BDI
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 3.160,08	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 3.160,08
2	FUNDAÇÃO E ESTRUTURAS	R\$ 9.947,99	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 9.947,99
3	ALVENARIA	R\$ 4.915,61	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 4.915,61
4	REVESTIMENTO EM ALVENARIA	R\$ -	0,00%	R\$ 9.762,32	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 9.762,32
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ -	0,00%	R\$ 5.314,61	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 5.314,61
6	FORRO	R\$ -	0,00%	R\$ 12.874,54	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 12.874,54
7	ESQUADRIAS	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 2.259,00	100,00%	R\$ 2.259,00
8	HIDROSSANITÁRIO	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 2.798,60	100,00%	R\$ 2.798,60
9	EXECUÇÃO DE PISOS	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 3.660,50	100,00%	R\$ 3.660,50
10	PINTURA	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 4.211,83	100,00%	R\$ 4.211,83
11	SERVIÇOS FINAIS	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 24,23	100,00%	R\$ 24,23
Somatório em R\$ por período (dias)		R\$ 18.023,68	-	R\$ 27.951,47	-	R\$ 12.954,16	-	
Acumulado em reais (R\$) e (%)		R\$ 18.023,68	30,59%	R\$ 45.975,15	78,02%	R\$ 58.929,31	100,00%	R\$ 58.929,31

Alto Paraíso, 04 de junho de 2024.

Márcia Cristina Maranca
Engª Civil CREA-PR 95495/D

Décio Jardim Junior
Prefeito Municipal