



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAÍ	3ª ETAPA DE CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	3ª ETAPA DE CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNIC

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1 11/21	2 12/21	3 01/22	4 02/22	5 03/22	6 04/22	7 05/22	8 06/22	9 07/22
1.	3ª ETAPA DE CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL	1.917.808,05	% Período:	10,15%	10,94%	20,38%	26,46%	21,38%	10,69%			
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	23.512,56	% Período:	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%				
1.2.	FORRO	195.033,04	% Período:			50,00%	50,00%					
1.3.	PINTURAS	400.482,55	% Período:				50,00%	50,00%				
1.4.	ESQUADRIAS	460.156,49	% Período:		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%			
1.5.	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	565.105,67	% Período:		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%			
1.6.	SPDA E ATERRAMENTO	106.526,26	% Período:	100,00%								
1.7.	CLIMATIZAÇÃO	166.991,48	% Período:	50,00%		50,00%						
Total: R\$ 1.917.808,05				%:	10,15%	10,94%	20,38%	26,46%	21,38%	10,69%		
Período:				Repass:	-	-	-	-	-			
				Contrapartida:	194.724,51	209.754,95	390.767,20	507.512,74	409.996,22	205.052,43		
				Outros:	-	-	-	-	-			
				Investimento:	194.724,51	209.754,95	390.767,20	507.512,74	409.996,22	205.052,43		
Acumulado:				%:	10,15%	21,09%	41,47%	67,93%	89,31%	100,00%		
				Repass:	-	-	-	-	-			
				Contrapartida:	194.724,51	404.479,46	795.246,66	1.302.759,40	1.712.755,62	1.917.808,05		
				Outros:	-	-	-	-	-			
				Investimento:	194.724,51	404.479,46	795.246,66	1.302.759,40	1.712.755,62	1.917.808,05		

IVAÍ

Local

segunda-feira, 4 de outubro de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: Jean Carlos Gibbert

CREA/CAU: 167.999/D

ART/RRT: 1720195124263