

PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA



CONSTRUÇÃO

45 DIAS

CRONOGRAMA

CASA PRÉ-MOLDADA

ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	%	15,00	%	30,00	%	45,00	VALOR PLANILHA S/ BDI
01	CASA PRÉ-MOLDADA	100,00%	33,00%	R\$ 9.286,20	33,00%	R\$ 9.286,20	34,00%	R\$ 9.567,60	28.140,00
	VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO	100,00%		R\$ 9.286,20		R\$ 9.286,20		R\$ 9.567,60	28.140,00
	VALOR PROPOSTO								
	DESCONTO PROPOSTO / VALOR DAS PARCELAS								
	TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO			33,00%		33,00%		34,00%	