

OBRA: REFORMA PARCIAL DA EDIFICAÇÃO DA PRÉ-ESCOLA
CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL MONTEIRO LOBATO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
DEZEMBRO/2017

ITEM	SERVIÇOS	TOTAL	ITEM	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	COEF. INF.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	16.055,70	12,25%	16.055,70	-	-	-	16.055,70
				100%				1,00
2.0	INFRA E SUPRAESTRUTURA	4.167,47	3,18%	4.167,47	-	-	-	4.167,47
				100%				1,00
3.0	ALVENARIAS, CHAPISCO E EMBOÇO	20.757,98	15,84%	10.378,99	10.378,99	-	-	20.757,98
				50%	50%			1,00
4.0	REVESTIMENTOS	30.890,84	23,57%	3.089,08	9.267,25	12.356,34	6.178,17	30.890,84
				10%	30%	40%	20%	1,00
5.0	ESQUADRIAS	12.840,54	9,80%	-	2.568,11	10.272,43	-	12.840,54
					20%	80%		1,00
6.0	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	17.188,46	13,11%	5.156,54	5.156,54	5.156,54	1.718,85	17.188,46
				30%	30%	30%	10%	1,00
7.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	9.768,51	7,45%	-	4.884,26	-	4.884,26	9.768,51
					50%		50%	1,00
8.0	PINTURA	13.201,70	10,07%	-	-	3.960,51	9.241,19	13.201,70
						30%	70%	1,00
9.0	RAMPA EXTERNA	5.611,88	4,28%	1.402,97	1.402,97	1.402,97	1.402,97	5.611,88
				25%	25%	25%	25%	1,00
10.0	LIMPEZA GERAL	584,25	0,45%	-	-	-	584,25	584,25
							100%	1,00
	LETÍCIA WUNDERLICH EIDAM							
	ARQUITETA - CAU: A32135-4							
	PERCENTUAIS (%)		100,00%	30,71	25,68	25,29	18,32	100,00
	PERCENTUAIS ACUMUL.			30,71	56,39	81,68	100,00	
	TOTAL (R\$)	131.067,33		40.250,75	33.658,12	33.148,78	24.009,68	131.067,33