

PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA



CONSTRUÇÃO

90 DIAS

CRONOGRAMA

ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	%	30,00	%	60,00	%	90,00	CASAS PRÉ-MOLDADAS
									VALOR PLANILHA S/ BDI
01	CASAS PRÉ-MOLDADAS	100,00%	33,00%	R\$33.000,26	33,00%	R\$ 33.000,26	34,00%	R\$34.000,28	100.000,80
	VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO	100,00%		R\$ 33.000,26		R\$ 33.000,26		R\$ 34.000,28	100.000,80
	VALOR PROPOSTO								
	DESCONTO PROPOSTO / VALOR DAS PARCELAS								
	TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO			33,00%		33,00%		34,00%	

Carimbo e Assinatura Responsável Técnico Empresa

Carimbo e Assinatura Representante Lega da Empresa