



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	-	2ª ETAPA DE EXECUÇÃO PRÉDIO HOSPITALAR	2ª ETAPA DE EXECUÇÃO PRÉDIO HOSPITALAR

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				01/21	02/21	03/21	04/21	05/21	06/21	07/21	08/21	09/21	10/21	11/21	12/21
1.	2ª ETAPA DE EXECUÇÃO PRÉDIO HOSPITALAR	3.574.810,18	% Período:	11,88%	12,07%	18,70%	21,69%	18,97%	16,69%						
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.975,19	% Período:	100,00%											
1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	54.402,12	% Período:	17,00%	17,00%	17,00%	17,00%	16,00%	16,00%						
1.3.	REVESTIMENTO DE PAREDES	659.590,85	% Período:	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%						
1.4.	FORRO	114.277,27	% Período:		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%						
1.5.	PISOS	438.766,17	% Período:	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%		20,00%						
1.6.	DIVISÓRIAS - GRANITO/VIDRO/COBOGÓ	49.530,57	% Período:		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%							
1.7.	ESQUADRIAS	126.277,05	% Período:					50,00%	50,00%						
1.8.	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	1.025.633,16	% Período:	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%						
1.9.	INSTALAÇÃO TELEFÔNICA E LÓGICA	26.268,25	% Período:		25,00%		25,00%	25,00%	25,00%						
1.10.	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	233.087,07	% Período:	20,00%		20,00%	40,00%	20,00%							
1.11.	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	128.575,23	% Período:	20,00%		20,00%	40,00%	20,00%							
1.12.	INSTALAÇÃO PLUVIAL	27.702,26	% Período:	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%						
1.13.	SISTEMA DE INCÊNDIO	70.056,38	% Período:				40,00%	40,00%	20,00%						
1.14.	SISTEMA DE HIDRANTE	38.793,38	% Período:		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%						
1.15.	SISTEMA E ABRIGO DE GÁS GLP	18.417,00	% Período:		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%						
1.16.	SISTEMA DE GASES MEDICINAIS	138.603,93	% Período:		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%						
1.17.	CLIMATIZAÇÃO	411.097,38	% Período:	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%							
1.18.	SERVIÇOS FINAIS	11.756,92	% Período:						100,00%						
Total: R\$ 3.574.810,18				%:	11,88%	12,07%	18,70%	21,69%	18,97%	16,69%					
Período:	Repasso:	-	-	-	-	-	-	-	-						
	Contrapartida:	424.821,35	431.481,72	668.539,74	775.461,82	677.970,62	596.534,93								
	Outros:	-	-	-	-	-	-								
	Investimento:	424.821,35	431.481,72	668.539,74	775.461,82	677.970,62	596.534,93								
Acumulado:	%:	11,88%	23,95%	42,66%	64,35%	83,31%	100,00%								
	Repasso:	-	-	-	-	-	-								
	Contrapartida:	424.821,35	856.303,07	1.524.842,81	2.300.304,63	2.978.275,25	3.574.810,18								
	Outros:	-	-	-	-	-	-								
	Investimento:	424.821,35	856.303,07	1.524.842,81	2.300.304,63	2.978.275,25	3.574.810,18								

IVAÍ / PR
Local

sexta-feira, 20 de novembro de 2020
Data

Responsável Técnico
Nome: Jean Carlos Gibbert
CREA/CAU: 167.999/D
ART/RRT: