

OBRA: RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA POTÁVEL EM CONCRETO ARMADO
FASE 01: FUNDAÇÕES E ESTRUTURA

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
 SETEMBRO/2018

ITEM	SERVIÇOS	TOTAL	% ITEM	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES E COMPLEMENTARES	21.710,73	7,38%	21.710,73	-	-	-	21.710,73
				100%				1,00
2.0	ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO	272.274,74	92,62%	40.841,21	81.682,42	81.682,42	68.068,69	272.274,74
				15%	30%	30%	25%	1,00
	LETÍCIA WUNDERLICH EIDAM							
	ARQUITETA - CAU: A32135-4							
	PERCENTUAIS (%)		100,00%	21,28	27,78	27,78	23,15	100,00
	PERCENTUAIS ACUMUL.			21,28	49,06	76,85	100,00	
	TOTAL (R\$)	293.985,48		62.551,95	81.682,42	81.682,42	68.068,69	293.985,48