

PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAÍ SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA																				CONSTRUÇÃO		
CRONOGRAMA																						270 DIAS
ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	%	30,00	%	60,00	%	90,00	%	120,00	%	150,00	%	180,00	%	210,00	%	240,00	%	270,00	%	VALOR PLANILHA
01	CASA PRÉ-MOLDADA	100,00%	11,11%	R\$ 52.494,75	11,11%	R\$ 52.494,75	11,11%	R\$ 52.494,75	11,11%	R\$ 52.494,75	11,11%	R\$ 52.494,75	11,11%	R\$ 52.494,75	11,11%	R\$ 52.494,75	11,11%	R\$ 52.494,75	11,11%	R\$ 52.494,75	11,11%	472.500,00
	VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO	100,00%		R\$ 52.494,75		R\$ 52.494,75		R\$ 52.494,75		R\$ 52.494,75		R\$ 52.494,75		R\$ 52.494,75		R\$ 52.494,75		R\$ 52.494,75		R\$ 52.494,75		472.500,00
	VALOR PROPOSTO																					
	DESCONTO PROPOSTO / VALOR DAS PARCELAS																					
	TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO			11,11%		11,11%		11,11%		11,11%		11,11%		11,11%		11,11%		11,11%		11,11%		