

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO
 Construção do Alojamento da APA de Alto Paraíso

Item	Especificações	1	2	3	4	5	Valor (R\$)	Valor (%)
		30 dias	30 dias	30 dias	30 dias	30 dias		
01	Serviços Preliminares	5.641,26					5.641,26	3,58%
02	Movimento de Terra	2.243,91					2.243,91	1,43%
03	Concreto Armado	14.317,75	7.709,55				22.027,30	13,99%
04	Lajes			10.099,50			10.099,50	6,41%
05	Impermeabilizações	1.143,17	762,12				1.905,29	1,21%
06	Alvenaria		7.446,75	4.009,79			11.456,54	7,28%
07	Esquadrias/Ferragens/Vidros			6.003,16	6.003,16		12.006,32	7,63%
08	Fechaduras			529,36	529,35		1.058,71	0,67%
09	Estrutura Cobertura		4.708,47	3.138,98			7.847,45	4,98%
10	Cobertura		3.600,19	2.400,13			6.000,32	3,81%
11	Eletrodutos, quadros e caixas de distribuição		1.814,83	1.209,88			3.024,71	1,92%
12	Quadros e Caixas distribuição			266,85			266,85	0,17%
13	Fios e cabos		2.212,56	1.475,04			3.687,60	2,34%
14	Caixas de alvenaria para instalações elétricas		155,40	-			155,40	0,10%
15	Tomadas, interruptores e espelhos			522,12			522,12	0,33%
16	Luminárias e equipamentos				433,32	433,31	866,63	0,55%
17	Drenagem e águas pluviais				1.353,27		1.353,27	0,86%
18	Tubos e conexões de pvc para água			858,92	462,50		1.321,42	0,84%
19	Tubos e conexões de pvc para esgoto			689,42	459,62		1.149,04	0,73%
20	Fossas e sumidouros				3.600,86		3.600,86	2,29%
21	Acessórios Sanitários				607,52	911,27	1.518,79	0,96%
22	Tampas de granito e complementos				2.498,24	5.829,23	8.327,47	5,29%
23	Revestimento de paredes internas e acessórios			7.991,33	5.327,55		13.318,88	8,46%
24	Revestimento de paredes externas				2.826,20	6.594,46	9.420,66	5,98%
25	Revestimento de pisos e acessórios				8.712,25		8.712,25	5,53%
26	Revestimento de forro					5.751,88	5.751,88	3,65%
27	Pintura em paredes					9.581,26	9.581,26	6,09%
28	Pintura em Forros					4.382,53	4.382,53	2,78%
29	Serviços Diversos					207,24	207,24	0,13%
Valor em Reais Total Mensalmente		23.346,09	28.409,87	39.194,48	32.813,84	33.691,18	157.455,46	100,0%
Acumulado em Reais		23.346,09	51.755,96	90.950,44	123.764,28	157.455,46		
Valor em Percentagem Total Mensalmente		14,827%	18,043%	24,892%	20,840%	21,397%		
Acumulado em Percentagem		14,827%	32,870%	57,762%	78,602%	100%		

Márcia Cristina Maranca
 CREA/PR - 95495/D

Otacílio Sadao Kondo
 Arqueto e Urbanista - CAU A10941-0