

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MUNICÍPIO: Curiúva

LOCAL DA OBRA: AVENIDA ANTONIO CUNHA (PROXIMO AO FORUM ELEITORAL)

OBJETO: Construção de sala e banheiros

Data: 18/03/2021

CRONOGRAMA FISICO (%)										
Item	GRUPO DE SERVIÇO	A REALIZAR (DIAS)								
			30 Dias		60 Dias		90 Dias		120 Dias	
		Valor do item	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	499,02	100,00%	499,02	100,00%	499,02	100,00%	499,02	100,00%	499,02
2	FUNDACOES	2.606,33	100,00%	2606,33	100,00%	2606,33	100,00%	2606,33	100,00%	2.606,33
3	ESTRUTURAS	21.420,98	100,00%	21420,98	100,00%	21420,98	100,00%	21420,98	100,00%	21.420,98
4	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	28.584,17	0,00%	0,00	100,00%	28584,17	100,00%	28584,17	100,00%	28.584,17
5	COBERTURA	11.489,27	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	11489,27	100,00%	11.489,27
6	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS	12.769,48	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	12769,48	100,00%	12.769,48
7	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	3.107,33	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.107,33
8	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APRARELHOS	3.261,28	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.261,28
9	REVESTIMENTOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	23.761,86	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	23.761,86
TOTAL		107.499,72	22,8%	24526,33	49,40%	53110,50	71,97%	77.369,25	100,00%	107.499,72