

LOCAL: ESCOLA MUNICIPAL CAMPO PORTO DOS SANTOS, DISTRITO DE YOLANDA

OBRA: AMPLIAÇÃO

DATA: 30/04/2019

ÍTEM	DESCRIÇÃO	VALOR	INCID. %	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS	
				NO MÊS %	ACUM.%	NO MÊS %	ACUM.%	NO MÊS %	ACUM.%	NO MÊS %	ACUM.%	NO MÊS %	ACUM.%
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 8.153,18	4,46%	100%	100%								
1.2	INFRAESTRUTURA / ESTACA / BLOCOS	R\$ 14.255,95	7,81%	100%	100%								
1.3	SUPERESTRUTURA PILARES/VIGA/LAJE	R\$ 34.345,13	18,81%	30%	30%	30%	60%	40%	100%				
1.4	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 875,93	0,48%	50%	50%			50%	50%				
1.5	ALVENARIA	R\$ 17.566,84	9,62%			50%	50%	50%	100%				
1.6	REVESTIMENTO DE PAREDE	R\$ 20.991,44	11,49%					30%	30%	70%	100%		
1.7	PISO	R\$ 10.398,87	5,69%							50%	50%	50%	100%
1.8	COBERTURA	R\$ 19.987,14	10,94%							100%	100%		
1.9	ESQUADRIAS	R\$ 10.142,13	5,55%							50%	50%	50%	100%
1.10	PINTURA	R\$ 11.640,19	6,37%									100%	100%
1.11	HIDRÁULICA	R\$ 22.431,55	12,28%	20%	20%	20%	40%	20%	60%	20%	80%	20%	100%
1.12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 7.088,81	3,88%	20%	20%	20%	40%	20%	60%	20%	80%	20%	100%
1.13	ABRIGO GLP	R\$ 4.398,80	2,41%									100%	100%
1.14	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 351,86	0,19%									100%	100%
TOTAL		R\$ 182.627,82	100,00%										
APLICAÇÃO DOS RECURSOS				30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS	
VALOR DO INVESTIMENTO				R\$ 39.054,71		R\$ 24.991,03		R\$ 35.160,94		R\$ 50.855,72		R\$ 32.565,42	

REGINALDO DA SILVA RETAMERO
ENGENHEIRO CIVIL CREA PR-94820/D