



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
PARANÁ EDIFICAÇÕES
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS



PRÓPRIO: Reforma Centro Municipal de S:
MUNICÍPIO: Araruna-PR
EMPRESA: Prefeitura Municipal de Araruna

DATA: 08/02/18
TIPO OBRA: REPAROS E MELHORIAS*
PROTOCOLO:

PRAZO EXECUÇÃO 120 DIAS

ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	30	% NO PERÍODO	60	% NO PERÍODO	90	% NO PERÍODO	120	% NO PERÍODO	150	% NO PERÍODO	180	% NO PERÍODO	BDI	28,3477%
															VALOR SERVIÇO C/ BDI	VALOR PLANILHA S/ BDI
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,00%	1.870,45	100,00%											1.870,45	1.457,33
02	PAREDES E DIVISÓRIAS	0,00%			8.977,16	50,00%	8.977,16	50,00%							17.954,33	13.988,82
03	ESQUADRIAS	0,00%					7.042,65	20,00%	28.170,59	80,00%					35.213,24	27.435,82
04	REVESTIMENTOS	0,00%			9.147,12	30,00%	9.147,12	30,00%	12.196,17	40,00%					30.490,41	23.756,11
05	PINTURA	0,00%					13.247,10	30,00%	30.909,89	70,00%					44.156,99	34.404,20
06	COBERTURA	0,00%	8.712,78	100,00%											8.712,78	6.788,42
07	LOUÇAS E METAIS	0,00%							7.176,28	100,00%					7.176,28	5.591,28
08	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00%			888,96	20,00%	1.333,44	30,00%	2.222,40	50,00%					4.444,80	3.463,09
09	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	0,00%			1.225,64	40,00%	919,23	30,00%	919,23	30,00%					3.064,10	2.387,34
10	LIMPEZA	0,00%							1.359,88	100,00%					1.359,88	1.059,53
11		0,00%														
12		0,00%														
13		0,00%														
14		0,00%														
15		0,00%														
16		0,00%														
17		0,00%														
18		0,00%														
19		0,00%														
20		0,00%														
VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO		0,00%	10.583,23	6,85%	20.238,88	13,10%	40.666,70	26,33%	82.954,44	53,71%		0,00%		0,00%	154.443,25	120.331,94
VALOR PROPOSTO																
DESCONTO PROPOSTO / VALOR DAS PARCELAS				6,85%		13,10%		26,33%		53,71%		0,00%		0,00%		
TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO			10.583,23	6,85%	30822,11	19,96%	71.488,81	46,29%	154.443,25	100,00%	154.443,25	100,00%	154.443,25	100,00%		