



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Grau de
#PUB

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAÍ	BARRACÃO PARA PARQUE DE MÁQUINAS	0

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				08/20	09/20	10/20	11/20	12/20	01/21	02/21	03/21	04/21	05/21	06/21
1.	BARRACÃO PARA PARQUE DE MÁQUINAS	148.776,48	% Período:	31,57%	68,43%									
				50,00%										
1.1.	FUNDAÇÕES	11.688,48	% Período:	50,00%	50,00%									
				50,00%	50,00%									
1.2.	ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA E COBERTURA	137.088,00	% Período:	30,00%	70,00%									
				30,00%	70,00%									
Total: R\$ 148.776,48														
				%:	31,57%	68,43%								
				Repassé:	-	-								
				Contrapartida:	46.970,64	101.805,84								
				Outros:	-	-								
				Investimento:	46.970,64	101.805,84								
				%:	31,57%	100,00%								
				Repassé:	-	-								
				Contrapartida:	46.970,64	148.776,48								
				Outros:	-	-								
				Investimento:	46.970,64	148.776,48								

IVAÍ - PR

Local

terça-feira, 30 de junho de 2020

Data

Responsável Técnico

Nome: JULIANE M. RUARO KUHN

CREA/CAU: PR-83329/D

ART/RRT:



CRONOGRAMA FÍSICO Sigilo
0 LICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAÍ	

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	12 07/21
1.	BARRACÃO PARA PARQUE DE MÁQUINAS	148.776,48	% Período:	
1.1.	FUNDAÇÕES	11.688,48	% Período:	
1.2.	ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA E COBERTURA	137.088,00	% Período:	
Total: R\$ 148.776,48				
		Período:	%:	
			Repasse:	
			Contrapartida:	
			Outros:	
			Investimento:	
		Acumulado:	%:	
			Repasse:	
			Contrapartida:	
			Outros:	
			Investimento:	

IVAÍ - PR
Local

terça-feira, 30 de junho de 2020
Data