

### CRONOGRAMA

LOCAL: AV. RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO, S/N

OBRA: REFORMA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS

ÍTEM	DESCRIÇÃO	VALOR	INCID. %	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05	
				NO MÊS %	ACUM. %								
1	SERVIÇOS PRELIMINARES, RET	R\$ 4.656,47	1,73%	100%	100%								
2	ESTRUTURA EM CONCRETO/AL	R\$ 10.749,32	3,98%	100%	100%								
3	IMPERMEABILIZAÇÕES	R\$ 375,68	0,14%			100%	100%						
4	COBERTURA	R\$ 58.839,59	21,80%	10%	10%	50%	60%	40%	100%				
5	PISO	R\$ 24.081,24	8,92%	25%	25%	30%	55%	25%	80%	10%	90%	10%	100%
6	PEDRAS E REVESTIMENTO CER	R\$ 18.714,85	6,93%			10%	10%	40%	40%	50%	100%		
7	HIDRAULICO	R\$ 967,94	0,36%	100%	100%								
8	ELETRICO	R\$ 6.411,45	2,38%	10%	10%	10%	20%	40%	60%	40%	100%		
9	GÁS	R\$ 1.496,08	0,55%			50%	50%	50%	100%				
10	ESQUADRIAS	R\$ 47.512,60	17,60%			25%	25%	25%	50%	50%	100%		
11	LOUÇAS E METAIS	R\$ 9.323,81	3,45%					50%	50%	50%	100%		
12	PINTURA	R\$ 86.761,94	32,15%					20%	20%	50%	70%	30%	100%
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 269.890,97</b>	<b>100%</b>										
				<b>1º MÊS</b>		<b>2º MÊS</b>		<b>3º MÊS</b>		<b>4º MÊS</b>		<b>5º MÊS</b>	
<b>APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>													
<b>VALOR DO INVESTIMENTO</b>				28.919,14		52.158,67		74.247,15		86.129,30		28.436,71	

**EDUARDO FELIPE MANFÉ**  
**ENGENHEIRO CIVIL CREA PR-135944/D**