

Cronograma Físico Financeiro

 CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO PRÓPRIO: MUNICÍPIO: IMBITUVA EMPRESA: DATA: 16/11/18 TIPO OBRA: PROTOCOLO:																			PRAZO EXECUÇÃO	
																			BDI	20,00%
ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	30	% NO PERÍODO	60	% NO PERÍODO	90	% NO PERÍODO	120	% NO PERÍODO	150	% NO PERÍODO	180	% NO PERÍODO	210	% NO PERÍODO	240	% NO PERÍODO	VALOR SERVIÇO C/ BDI	VALOR PLANILHA S/ BDI
01	MOBILIZAÇÃO E SERVIÇOS PRELIMINARES	2,87%	16.001,94	100,00%															16.001,94	13.334,95
02	FUNDAÇÕES	5,53%	30.790,92	100,00%															30.790,92	25.659,10
03	SUPERESTRUTURA	4,79%			10.667,61	40,00%	10.667,61	40,00%	5.333,81	20,00%									26.669,03	22.224,19
04	VEDAÇÃO/REVESTIMENTOS	26,62%			44.480,22	30,00%	44.480,22	30,00%	44.480,22	30,00%	14.826,74	10,00%							148.267,42	123.556,18
05	COBERTURA	10,28%					11.452,26	20,00%	22.904,52	40,00%	22.904,52	40,00%							57.261,30	47.717,75
06	ESQUADRIAS	7,28%									20.267,67	50,00%	20.267,67	50,00%					40.535,34	33.779,45
07	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	3,35%							9.324,92	50,00%	9.324,92	50,00%							18.649,85	15.541,54
08	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	4,85%											27.013,44	100,00%					27.013,44	22.511,20
09	PINTURA	5,39%													18.027,01	60,00%	12.018,01	40,00%	30.045,02	25.037,52
10	LOUÇAS, BANCADAS E ACESSÓRIOS	6,83%													34.248,02	90,00%	3.805,34	10,00%	38.053,36	31.711,13
11	TUBULAÇÃO G.L.P.	0,12%							660,10	100,00%									660,10	550,08
12	ALARME	0,50%															2.805,47	100,00%	2.805,47	2.337,89
13	SERVICOS COMPLEMENTARES E LIMPEZA	2,27%															12.629,23	100,00%	12.629,23	10.524,36
14	MURO	19,32%									26.908,94	25,00%	26.908,94	25,00%	26.908,94	25,00%	26.908,94	25,00%	107.635,76	89.696,47
VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO		100,00%	46.792,86	8,40%	55.147,84	9,90%	66.600,10	11,96%	82.703,57	14,85%	94.232,80	16,92%	74.190,05	13,32%	79.183,98	14,22%	58.166,99	10,44%	557.018,17	464.181,81
VALOR DA PARCELA CONSIDERANDO O DESCONTO PROPOSTO			46.792,86	8,40%	101.940,70	18,30%	168.540,79	30,26%	251.244,36	45,11%	345.477,16	62,02%	419.667,21	75,34%	498.851,19	89,56%	557.018,17	100,00%	557.018,17	
TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO																				

Juliane Menom de Barros
 ENGENHEIRA CIVIL
 CREA-PR 88879/D