



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1063423-85	002593/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUVA	QUADRA DE ESPORTE MATO BRANCO	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE ESPORTES COBERTA NA LOCALIDADE

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/21	05/21	06/21	07/21	08/21	09/21	10/21	11/21	12/21	01/22	02/22	03/22
1.	QUADRA ESPORTIVA COBERTA	407.562,35	% Período:	32,85%	31,23%	25,02%	10,90%								
1.1.	MOBILIZAÇÃO E SERVIÇOS PRELIMINARES	12.669,36	% Período:	85,95%	4,68%	4,68%	4,68%								
1.2.	BARRACÃO PRÉ-MOLDADO (FUNDAÇÃO, S	249.648,50	% Período:	49,26%	50,74%										
1.3.	PISO	107.676,09	% Período:			94,17%	5,83%								
1.4.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.830,82	% Período:				100,00%								
1.5.	SPDA	10.241,95	% Período:				100,00%								
1.6.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	12.495,63	% Período:				100,00%								
Total: R\$ 407.562,35															
				%:	32,85%	31,23%	25,02%	10,90%							
				Repass:	78.420,69	74.549,96	59.745,81	26.033,54							
				Contrapartida:	55.448,71	52.711,86	42.244,32	18.407,46							
				Outros:	-	-	-	-							
				Investimento:	133.869,40	127.261,82	101.990,13	44.441,00							
				%:	32,85%	64,07%	89,10%	100,00%							
				Repass:	78.420,69	152.970,65	212.716,46	238.750,00							
				Contrapartida:	55.448,71	108.160,57	150.404,89	168.812,35							
				Outros:	-	-	-	-							
				Investimento:	133.869,40	261.131,22	363.121,35	407.562,35							

IMBITUVA/PR
Local

quarta-feira, 3 de março de 2021
Data

Responsável Técnico
Nome: Juliane Menom De Barros
CREA/CAU: CREA-PR 88.879/D
ART/RRT: 1720200929066