

OBRA: INFRAESTRUTURA DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL
RUA SÃO PAULO
DISTRITO COPACABANA DO NORTE

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
NOVEMBRO/2016

ITEM	SERVIÇOS	TOTAL	ITEM	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	COEF. INF.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.855,60	1,97%	1.855,60	-	-	-	1.855,60
				100,00%				1,00
2.0	INFRAESTRUTURA	36.607,05	38,84%	29.285,64	7.321,41	-	-	36.607,05
				80,00%	20,00%			1,00
3.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	33.010,28	35,02%	-	23.107,20	9.903,08	-	33.010,28
					70,00%	30,00%		1,00
4.0	CONTRAPISO	8.400,78	8,91%	-	-	8.400,78	-	8.400,78
						100,00%		1,00
5.0	CALÇADA EXTERNA	14.382,81	15,26%	-	-	-	14.382,81	14.382,81
							100,00%	1,00
								-
	LETÍCIA WUNDERLICH EIDAM							
	ARQUITETA - CAU: A32135-4							
	PERCENTUAIS (%)		100,00%	33,04	32,28	19,42	15,26	100,00
	PERCENTUAIS ACUMUL.			33,04	65,32	84,74	100,00	
	TOTAL (R\$)	94.256,52		31.141,24	30.428,61	18.303,86	14.382,81	94.256,52