

PRÓPRIO: ESCOLA MUNICIPAL SÃO JORGE

OBRA: SUBSTITUIÇÃO DE TELHADO CERÂMICO E FORRO DE MADEIRA

LOCA: RUA JOSÉ FERREIRA CASTILHO, Nº 1765, LOTE 20F/20E, GLEBA RIBEIRÃO ESPERANÇA.

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

NOVEMBRO/2015

ITEM	SERVIÇOS	TOTAL	ITEM	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	COEF. INF.
1.0	DEMOLIÇÕES	59.861,13	19,92%	59.861,13	-	-	59.861,13
				100,00%			1,00
2.0	COBERTURA e FORRO	240.572,98	80,08%	72.171,89	120.286,49	48.114,60	240.572,98
				30,00%	50,00%	20,00%	1,00
	LETÍCIA WUNDERLICH EIDAM						
	ARQUITETA - CAU: A32135-4						
	PERCENTUAIS (%)		100,00%	43,95	40,04	16,02	100,00
	PERCENTUAIS ACUMUL.			43,95	83,98	100,00	
	TOTAL (R\$)	300.434,11		132.033,02	120.286,49	48.114,60	