

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRA**

Estado do Paraná

Departamento de Obras e Engenharia

**CRONOGRAMA FISICO - DESEMBOLSO E APLICACAO DOS RECURSOS**

Proponente: Prefeitura Municipal de Figueira

Assunto/ Título: Construção da Cozinha Piloto Municipal.

Local: Rua Pessegueiro esquina com Rua Maranhão, s/nº - Figueira - Paraná

**Valor: R\$ 185.401,08**

DATA BASE: 06/2017

REGIME DE EXECUCAO:- Empreitada Global

ART: 20172617830

ITENS	SERVIÇOS	PESO %	VALOR DAS OBRAS E SERVIÇOS	PERIODO DE EXECUÇÃO									
				REALIZADO		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,94	5.449,83			50,00	2.724,92	40,00	2.179,93	10,00	544,98		
2	INFRA - ESTRUTURA	10,79	20.009,84			50,00	10.004,92	50,00	10.004,92		-		
3	SUPER ESTRUTURA	9,29	17.215,95			50,00	8.607,98	25,00	4.303,99	25,00	4.303,99		
4	ALVENARIAS/ VERGAS/ DIVISÓRIAS	12,54	23.251,30					50,00	11.625,65	50,00	11.625,65		
5	ESQUADRIAS	10,93	20.263,72						-	50,00	10.131,86	50,00	10.131,86
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	3,03	5.608,68					25,00	1.402,17	25,00	1.402,17	50,00	2.804,34
7	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIOS	5,66	10.489,66					25,00	2.622,41	25,00	2.622,41	50,00	5.244,83
8	INSTALAÇÃO GÁS COMBUSTIVEL	0,47	879,27					25,00	219,82	25,00	219,82	50,00	439,64
9	REVESTIMENTOS PAREDES/ TETO	15,37	28.499,10					40,00	11.399,64	60,00	17.099,46		-
10	PISOS	13,21	24.494,18						-	60,00	14.696,51	40,00	9.797,67
11	COBERTURA	8,88	16.464,85					50,00	8.232,43	50,00	8.232,43		-
12	PINTURA	5,70	10.562,13						-		-	100,00	10.562,13
13	LETRAS CAIXA GALVANIZADA	1,02	1.886,82									100,00	1.886,82
14	LIMPEZA FINAL	0,18	325,75						-		-	100,00	325,75
<b>Total</b>		<b>100,00</b>	<b>185.401,08</b>			<b>11,51</b>	<b>21.337,82</b>	<b>28,04</b>	<b>51.990,96</b>	<b>38,23</b>	<b>70.879,27</b>	<b>22,22</b>	<b>41.193,04</b>
<b>MEDIÇÕES MENSAIS</b>						<b>11,51</b>	<b>R\$ 21.337,82</b>	<b>28,04</b>	<b>R\$ 51.990,96</b>	<b>38,23</b>	<b>R\$ 70.879,27</b>	<b>22,22</b>	<b>R\$ 41.193,04</b>
<b>MEDIÇÕES ACUMULADAS</b>						<b>11,51</b>	<b>R\$ 21.337,82</b>	<b>39,55</b>	<b>R\$ 73.328,78</b>	<b>77,78</b>	<b>R\$ 144.208,05</b>	<b>100,00</b>	<b>R\$ 185.401,08</b>
<b>TOTAL DA OBRA</b>			<b>R\$ 185.401,08</b>										

Figueira, Paraná, 13 de Junho de 2017

Fábia Roberta P. Eleutério de Oliveira  
Engenheira Civil  
CREA-SP 506.345.854.4

Valdir Garcia  
Prefeito Municipal

Rua Dr. Zoilo Meira Simões, 410 - Fone/Fax (043) 3547-1114 - CEP 84285-000

CGC 11.200.817/0001-20

e-mail: gabinete@figueira.pr.gov.br



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRA**

*Estado do Paraná*

*Departamento de Obras e Engenharia*

*Rua Dr. Zoilo Meira Simões, 410 - Fone/Fax (043) 3547-1114 - CEP 84285-000*

CGC 11.200.817/0001-20

*e-mail: gabinete@figueira.pr.gov.br*