

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Município: INAJÁ												VALOR DO ITEM (R\$)	% S/ TOTAL
Projeto: CÂMARA MUNICIPAL													
GRUPO ITEM	SERVIÇOS	FÍSICO (%)									MESES	VALOR DO ITEM (R\$)	% S/ TOTAL
		1	2	3	4	5	6	7	8	9			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	40	60								2	13.474,57	2,74
2	FUNDAÇÃO		50	50							2	44.750,91	9,09
3	ESTRUTURA			40	40	20					3	37.394,34	7,60
4	PAREDES				30	70					2	65.881,24	13,39
5	COBERTURA				100						1	9.302,56	1,89
6	ESQUADRIAS, VIDROS E ACESSÓRIOS					40	40	20			3	43.841,16	8,91
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				10		30	40	20		4	89.319,73	18,15
8	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E INCÊNDIO				10		30	30	30		4	24.854,10	5,05
9	REVESTIMENTO E PINTURAS					30	20	10	20	20	5	154.858,97	31,47
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES									100	1	8.384,42	1,70
TOTAIS												492.062,00	100
ITEM		FINANCEIRO (R\$)									Nº DE		
GRUPO	SERVIÇOS	PARCELAS (%)									MESES	VALOR DO ITEM (R\$)	% S/ TOTAL
ITEM		1	2	3	4	5	6	7	8	9			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	5.389,83	8.084,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	13.474,57	2,74%
2	FUNDAÇÃO	0,00	22.375,46	22.375,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	44.750,91	9,09%
3	ESTRUTURA	0,00	0,00	14.957,74	14.957,74	7.478,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3	37.394,34	7,60%
4	PAREDES	0,00	0,00	0,00	19.764,37	46.116,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2	65.881,24	13,39%
5	COBERTURA	0,00	0,00	0,00	9.302,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	9.302,56	1,89%
6	ESQUADRIAS, VIDROS E ACESSÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	17.536,46	17.536,46	8.768,23	0,00	0,00	3	43.841,16	8,91%
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	8.931,97	26.795,92	35.727,89	17.863,95	0,00	4	89.319,73	18,15%
8	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E INCÊNDIO	0,00	0,00	0,00	2.485,41	0,00	7.456,23	7.456,23	7.456,23	0,00	4	24.854,10	5,05%
9	REVESTIMENTO E PINTURAS	0,00	0,00	0,00	0,00	46.457,69	30.971,79	15.485,90	30.971,79	30.971,79	5	154.858,97	31,47%
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.384,42	1	8.384,42	1,70%
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO		5.389,83	30.460,20	37.333,19	55.442,05	117.589,89	82.760,41	67.438,25	56.291,97	39.356,21		492.062,00	100,00%
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %		1,10%	6,19%	7,59%	11,27%	23,90%	16,82%	13,71%	11,44%	8,00%		100,00%	100,00%
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %		1,10%	7,29%	14,87%	26,14%	50,04%	66,86%	80,56%	92,00%	100,00%		OK	OK
Resp. Técnico:		Assinatura:		Proprietário:				Assinatura:					
Engº Civil Antonio Carlos Havoro de Sá - CREA PR 13.212-D													

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Município: INAJÁ														VALOR DO ITEM (R\$)	% S/ TOTAL
Projeto:	CÂMARA MUNICIPAL														
GRUPO	SERVIÇOS	FÍSICO (%)										MESES			
ITEM		1	2	3	4	5	6	7	8	9					
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	40	60										2	22.082,00	4,08
2	FUNDAÇÃO		50	50									2	44.750,91	8,28
3	ESTRUTURA			40	40	20							3	37.394,34	6,91
4	PAREDES				30	70							2	65.881,24	12,18
5	COBERTURA				100								1	9.302,56	1,72
6	ESQUADRIAS, VIDROS E ACESSÓRIOS					40	40	20					3	43.841,16	8,11
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				10		30	40	20				4	89.319,73	16,52
8	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E INCÊNDIO				10		30	30	30				4	24.854,10	4,60
9	REVESTIMENTO E PINTURAS					30	20	10	20				5	154.858,97	28,64
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES									100			1	48.490,86	8,97
TOTAIS														540.775,87	100
ITEM		FINANCEIRO (R\$)										Nº DE			
GRUPO	SERVIÇOS	PARCELAS (%)										MESES		VALOR DO ITEM (R\$)	% S/ TOTAL
ITEM		1	2	3	4	5	6	7	8	9					
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	8.832,80	13.249,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2		22.082,00	4,08%
2	FUNDAÇÃO	0,00	22.375,46	22.375,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2		44.750,91	8,28%
3	ESTRUTURA	0,00	0,00	14.957,74	14.957,74	7.478,87	0,00	0,00	0,00	0,00		3		37.394,34	6,91%
4	PAREDES	0,00	0,00	0,00	19.764,37	46.116,87	0,00	0,00	0,00	0,00		2		65.881,24	12,18%
5	COBERTURA	0,00	0,00	0,00	9.302,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1		9.302,56	1,72%
6	ESQUADRIAS, VIDROS E ACESSÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	17.536,46	17.536,46	8.768,23	0,00	0,00		3		43.841,16	8,11%
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00	0,00	0,00	8.931,97	0,00	26.795,92	35.727,89	17.863,95	0,00		4		89.319,73	16,52%
8	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E INCÊNDIO	0,00	0,00	0,00	2.485,41	0,00	7.456,23	7.456,23	7.456,23	0,00		4		24.854,10	4,60%
9	REVESTIMENTO E PINTURAS	0,00	0,00	0,00	0,00	46.457,69	30.971,79	15.485,90	30.971,79	30.971,79		5		154.858,97	28,64%
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.490,86		1		48.490,86	8,97%
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO		8.832,80	35.624,66	37.333,19	55.442,05	117.589,89	82.760,41	67.438,25	56.291,97	79.462,65				540.775,87	100,00%
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %		1,63%	6,59%	6,90%	10,25%	21,74%	15,30%	12,47%	10,41%	14,69%				100,00%	100,00%
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %		1,63%	8,22%	15,12%	25,38%	47,12%	62,43%	74,90%	85,31%	100,00%				OK	OK
Resp. Técnico:		Assinatura:		Proprietário:				Assinatura:							
Engº Civil Antonio Carlos Havro de Sá - CREA PR 13.212-D															

6. AVALIAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO
Declaro que a presente edificação se enquadra nos parâmetros da tabela 5 do CSCP e que atende as seguintes especificações:

a.	possuir área total construída menor que 1.500 m ² para risco leve e menor que 1.000 m ² para risco moderado ou elevado.
b.	possuir altura igual ou inferior a 9,00 m, quando de risco leve.
c.	possuir altura igual ou inferior a 6,00 m, quando de risco moderado ou elevado.
d.	Não possuir subsolo com ocupação diferente de estacionamento.
e.	Não comercializar ou armazenar volume superior 250 L (duzentos e cinquenta litros) de líquido inflamável ou combustível.
f.	Não armazenar volume superior a 190 kg (cento e noventa quilogramas) de GLP.

7. AVALIAÇÃO DAS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA
Declaro que as saídas de emergências se encontram de acordo com o constante na NPT 011 - Saídas de emergência.

8. AVALIAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO
Declaro que os extintores de incêndio foram instalados na edificação de acordo com a NPT 021 - Sistema de proteção por extintores de incêndio e encontram-se com prazo de validade e inspeção em dia.

Agente Extintor		Quantitativo/Capacidade extintora
Caixa d'água		
Carga de espuma mecânica		
Carga de Dióxido de Carbono (CO ₂)		
Carga de pó BC		
Carga de pó ABC		
Outros (especificar):		

9. AVALIAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA
Declaro que a sinalização de emergência foi instalada na edificação de acordo com a NPT 020 - Sinalização de emergência.

Tipo de sinalização / Código da placa		Quantitativo
Saída de Emergência	S1	5
Saída de Emergência	S2	1
Saída de Emergência	S3	1
Saída de Emergência	S14	1
Extintor de Incêndio	ES	4

10. AVALIAÇÃO DO CONTROLE E DE MATERIAL DE ACABAMENTO (Se houver)
Declaro que os materiais de acabamento e revestimento utilizados atendem ao disposto na NPT 010 - Controle de material de acabamento e revestimento.

Finalidade do material		Classe dos materiais empregados
Piso (Cimento alissado)		Classe I
Parede e divisória (Argamassa pintada)		Classe II-A

11. AVALIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA (Se houver)
Declaro que a iluminação de emergência foi instalada de acordo com a NPT 18 - Iluminação de emergência.

12. AVALIAÇÃO DO GLP (Se houver)
Existe um botijão de gás de 13 kg na copa

13. DECLARAÇÕES GÊNERICAS

Declaro estar ciente que o Corpo de Bombeiros pode, a qualquer tempo, verificar as informações e declarações prestadas, inclusive por meio de fiscalizações e de solicitações de documentos.
Declaro estar ciente que não devem ser alteradas as características da edificação e da ocupação apresentadas.
O registro de informações inverídicas pode acarretar ao usuário o crime de falsidade ideológica, tipificado no Artigo 299 do código penal, com previsão de pena de um a cinco anos de reclusão e multa, sem prejuízo das providências administrativas e civis cabíveis.