



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	-	AMPLIAÇÃO APAE	0

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				10/22	11/22	12/22	01/23	02/23	03/23	04/23	05/23	06/23	07/23	08/23	09/23
1.	AMPLIAÇÃO DA APAE IVAÍ	130.302,24	% Período:	27,38%	44,19%	28,42%									
1.1.	SALAS DE AULA E ALMOXARIFADO	130.302,24	% Período:	27,38%	44,19%	28,42%									
1.1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.226,41	% Período:	100,00%											
1.1.2.	MOVIMENTO DE TERRA	279,57	% Período:	100,00%											
1.1.3.	ARMADURAS	6.456,73	% Período:	100,00%											
1.1.4.	FUNDAÇÕES E ESTRUTURA DE CONCRET	17.623,60	% Período:	100,00%											
1.1.5.	ALVENARIA E DIVISÓRIAS	13.627,70	% Período:	50,00%	50,00%										
1.1.6.	COBERTURA	35.870,59	% Período:		100,00%										
1.1.7.	REVESTIMENTO DE PAREDES	11.705,37	% Período:		50,00%	50,00%									
1.1.8.	REVESTIMENTO DE TETOS	5.588,48	% Período:			100,00%									
1.1.9.	REVESTIMENTOS DE PISOS	11.066,99	% Período:		50,00%	50,00%									
1.1.10.	ESQUADRIAS	12.914,13	% Período:			100,00%									
1.1.11.	IMPERMEABILIZAÇÕES	282,92	% Período:	100,00%											
1.1.12.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	2.263,33	% Período:		50,00%	50,00%									
1.1.13.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	4.763,33	% Período:		50,00%	50,00%									
1.1.14.	PINTURA	3.488,02	% Período:			100,00%									
1.1.15.	LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA	145,07	% Período:			100,00%									
Total: R\$ 130.302,24			%:	27,38%	44,19%	28,42%									
Período:	Repasso:			-	-	-									
	Contrapartida:	35.683,08		57.583,95	37.035,21										
	Outros:	-		-	-										
	Investimento:	35.683,08		57.583,95	37.035,21										
Acumulado:	%:			27,38%	71,58%	100,00%									
	Repasso:			-	-	-									
	Contrapartida:	35.683,08		93.267,03	130.302,24										
	Outros:	-		-	-										
			Investimento:	35.683,08	93.267,03	130.302,24									

IVAÍ - PR
Local
terça-feira, 4 de outubro de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: JULIANE M RUARO
CREA/CAU: PR-83329/D
ART/RRT: