

OBRA: 05 HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL
LOCAL: CONJUNTO HABITACIONAL KIYOSHI KUMASAKA 2ª PTE E JARDIM JOSÉ TROFINO

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
FEVEREIRO/2017

ITEM	SERVIÇOS	TOTAL	ITEM	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	COEF. INF.
1.0	INSTALAÇÕES PRELIMINARES	2.269,46	0,66%	2.269,46	-	-	-	-	-	-	-	2.269,46
				100%								1,00
2.0	FUNDAÇÃO	12.937,93	3,77%	12.937,93	-	-	-	-	-	-	-	12.937,93
				100%								1,00
3.0	SUPRAESTRUTURA	19.879,90	5,80%	9.939,95	9.939,95	-	-	-	-	-	-	19.879,90
				50%	50%							1,00
4.0	IMPERMEABILIZAÇÕES	930,17	0,27%	465,09	465,09	-	-	-	-	-	-	930,17
				50%	50%							1,00
5.0	ALVENARIA	37.617,06	10,97%	-	26.331,94	11.285,12	-	-	-	-	-	37.617,06
					70%	30%						1,00
6.0	COBERTURA	28.472,40	8,30%	-	-	7.118,10	14.236,20	7.118,10	-	-	-	28.472,40
						25%	50%	25%				1,00
7.0	ESQUADRIAS METÁLICAS	59.359,44	17,31%	-	-	11.871,89	17.807,83	23.743,78	5.935,94	-	-	59.359,44
						20%	30%	40%	10%			1,00
8.0	INSTALAÇÕES ELETRICAS	25.358,65	7,40%	-	-	3.803,80	5.071,73	5.071,73	2.535,86	2.535,86	6.339,66	25.358,65
						15%	20%	20%	10%	10%	25%	1,00
9.0	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	35.708,03	10,41%	-	-	5.356,20	7.141,61	7.141,61	7.141,61	-	8.927,01	35.708,03
						15%	20%	20%	20%		25%	1,00
10.0	REVEST. DE PAREDES INTERNAS e EXTERNAS	38.197,17	11,14%	-	-	9.549,29	9.549,29	9.549,29	9.549,29	-	-	38.197,17
						25%	25%	25%	25%			1,00
11.0	REVESTIMENTO DE FORRO	28.218,26	8,23%	-	-	-	-	-	-	28.218,26	-	28.218,26
										100%		1,00
12.0	REVESTIMENTO DE PISOS	32.727,51	9,54%	-	-	-	3.272,75	3.272,75	18.000,13	6.545,50	1.636,38	32.727,51
							10%	10%	55%	20%	5%	1,00
13.0	VIDROS	4.081,83	1,19%	-	-	-	-	-	-	-	4.081,83	4.081,83
											100%	1,00
14.0	PINTURA	16.610,00	4,84%	-	-	-	-	-	-	3.322,00	13.288,00	16.610,00
										20%	80%	1,00
15.0	LIMPEZA GERAL	517,28	0,15%	-	-	-	-	-	-	-	517,28	517,28
											100%	1,00
	LETÍCIA WUNDERLICH EIDAM											
	ARQUITETA - CAU: A32135-4											
	PERCENTUAIS (%)		100,00%	7,47	10,71	14,29	16,65	16,30	12,59	11,85	10,15	100,00
	PERCENTUAIS ACUMUL.			7,47	18,18	32,47	49,12	65,42	78,01	89,85	100,00	
	TOTAL (R\$)	342.885,07		25.612,42	36.736,97	48.984,40	57.079,41	55.897,25	43.162,83	40.621,62	34.790,15	