

## CRONOGRAMA

LOCAL: AVENIDA JOÃO MEDEIROS E RUA VEREADOR JORGE ANTÔNIO DE OLIVEIRA



OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA URBANA  
DATA: 17/10/2018

ÍTEM	DESCRIÇÃO	VALOR	INCID. %	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06	
				NO MÊS%	ACUM.%	NO MÊS%	ACUM.%	NO MÊS%	ACUM.%	NO MÊS%	ACUM.%	NO MÊS%	ACUM.%	NO MÊS%	ACUM.%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.262,57	0,23%	100%	100%										
2	TERRAPLENAGEM	38.756,34	3,93%	30%	30%	25%	55%	20%	75%	25%	100%				
3	BASE/SUB-BASE	194.598,47	19,71%			25%	25%	25%	50%	25%	75%	25%	100%		
4	REVESTIMENTO	401.003,50	40,62%			25%	25%	25%	50%	25%	75%	25%	100%		
5	MEIO-FIO E SARJETA	72.631,60	7,36%	30%	30%	25%	55%	20%	75%	25%	100%				
6	PAISAGISMO/ URBANISMO	117.610,06	11,91%							15%	15%	25%	40%	60%	100%
7	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO	15.960,46	1,62%											100%	100%
8	DRENAGEM	135.126,12	13,69%	30%	30%	25%	55%	25%	80%	15%	95%	5%	100%		
9	ENSAIOS TECNOLOGICOS	9.365,06	0,95%			25%	25%	25%	50%	25%	75%	25%	100%		
<b>TOTAL</b>		<b>987.314,18</b>	<b>100%</b>												
<b>APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>				<b>1º MÊS</b>		<b>2º MÊS</b>		<b>3º MÊS</b>		<b>4º MÊS</b>		<b>5º MÊS</b>		<b>6º MÊS</b>	
<b>VALOR DO INVESTIMENTO</b>				<b>76.216,79</b>		<b>212.870,27</b>		<b>207.300,88</b>		<b>216.999,17</b>		<b>187.400,58</b>		<b>86.526,50</b>	

EDUARDO FELIPE MANFÉ  
ENGENHEIRO CIVIL CREA PR- 135944/D