

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

LOCAL: CMEI BOA VISTA- UBIRATA-PR
 OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO CMEI BOA VISTA
 DATA: 04/08/2017



ÍTEM	DESCRIÇÃO	VALOR	INCID. %	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		MÊS 07		MÊS 08		MÊS 09		MÊS 10	
				NO MÊS %	ACUM.%	NO MÊS%	ACUM.%																
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	23.830,40	1,72%	100,00	100,00																		
2	ESTRUTURA	260.763,27	18,84%	20,00	20,00	30,00	50,00	30,00	80,00	20,00	100,00												
3	ALVENARIA E FECHAMENTOS	90.649,49	6,55%			15,00	15,00	25,00	40,00	35,00	75,00	10,00	85,00	10,00	95,00						5,00	100,00	
4	REVESTIMENTO DE PAREDE	165.514,34	11,96%					20,00	20,00	30,00	50,00	10,00	60,00	10,00	70,00	10,00	80,00	10,00	90,00	10,00	100,00		
5	IMPERMEABILIZAÇÕES	8.284,16	0,60%	40,00	40,00					60,00	100,00												
6	PISO	127.898,15	9,24%									15,00	15,00	20,00	35,00	15,00	50,00	25,00	75,00	25,00	100,00		
7	COBERTURA	209.261,88	15,12%									30,00	30,00	40,00	70,00	30,00	100,00						
8	INSTALAÇÕES ELETRICAS/LOGICA	69.822,08	5,04%			10,00	10,00	20,00	30,00	20,00	50,00	20,00	70,00	10,00	80,00	10,00	90,00	10,00	100,00				
9	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	85.286,18	6,16%			10,00	10,00	10,00	20,00	30,00	50,00	20,00	70,00	10,00	80,00	10,00	80,00	10,00	90,00			10,00	100,00
10	ESQUADRIAS	126.647,08	9,15%									10,00	10,00	30,00	40,00	20,00	60,00	20,00	80,00	20,00	100,00		
11	PINTURA	99.908,61	7,22%													10,00	10,00	20,00	30,00	30,00	60,00	40,00	100,00
12	SERVICOS EXTERNOS	23.531,50	1,70%																	50,00	50,00	50,00	100,00
13	PASSARELAS	89.908,78	6,50%															30,00	30,00	20,00	50,00	50,00	100,00
14	LIMPEZA	2.878,73	0,21%																			100,00	100,00
TOTAL		1.384.184,65	100%																				
APLICAÇÃO DOS RECURSOS				1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS	
VALOR DO INVESTIMENTO				79.296,72		107.337,23		156.487,26		178.055,04		151.266,03		179.877,10		149.345,82		136.320,57		138.107,95		108.090,93	

EDUARDO FELIPE MANFÉ
 ENGENHEIRO CIVIL CREA 135944/D-PR

