



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de
#PUB

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAÍ	BARRACÃO CENTRO DE EVENTOS	BARRACÃO CENTRO DE EVENTOS

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				06/22	07/22	08/22	09/22	10/22	11/22	12/22	01/23	02/23	03/23	04/23
1.	BARRACÃO COM ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA	688.448,00	% Período:	32,19%	33,90%	33,90%								
1.1.	INFRAESTRUTURA	104.936,28	% Período:	100,00%										
1.2.	COBERTURA METÁLICA	583.511,72	% Período:	20,00%	40,00%	40,00%								
Total: R\$ 688.448,00														
Período:				%:	32,19%	33,90%	33,90%							
				Repassa:	-	-	-							
				Contrapartida:	221.638,62	233.404,69	233.404,69							
				Outros:	-	-	-							
				Investimento:	221.638,62	233.404,69	233.404,69							
Acumulado:				%:	32,19%	66,10%	100,00%							
				Repassa:	-	-	-							
				Contrapartida:	221.638,62	455.043,31	688.448,00							
				Outros:	-	-	-							
				Investimento:	221.638,62	455.043,31	688.448,00							

IVAÍ - PR

Local

segunda-feira, 16 de maio de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: JULIANE MACHADO RUARO

CREA/CAU: PR-83329/D

ART/RRT: