

PAM 2024																							SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID																							PAVIMENTAÇÃO - EDITAL DE LICITAÇÃO - ANEXO IV																						
Município:		FIGUEIRA				SAM		28		Edital no Município				Procedimento prévio				Início previsto da Obra				Fonte do RECURSO				Convênio				Prazo do Projeto				Repasso do Concedente										R\$		5.000.000,00		76,78%																				
Projeto :		PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL				LOTE nº		1		Data		03/04/2024		Dias		70		Data		22/06/2024		Sigla		PAM		nº				nº dias		360		Ok o nº de DIAS										R\$		1.511.866,87		23,22%																				
Quantidade:		21.375,07		m²		CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																				Valor Total		6.511.866,87		100,00%																																						
GRUPO		SERVIÇOS				N		NÚMERO DE ETAPAS (%)																Nº DE ETAPAS		TOTAL		% S/																																								
ITEM						ok		12		1		2		3		4		5		6		7				8		9		10		11		12												ITEM (R\$)		TOTAL																				
Informar o número de DIAS de cada ETAPA:				360		30		30		30		30		30		30		30		30		30				30		30		30																																						
Data Início						22/6/24		23/7/24		23/8/24		23/9/24		24/10/24		24/11/24		25/12/24		25/1/25		25/2/25				28/3/25		28/4/25		29/5/25																																						
Data Fim						22/7/24		22/8/24		22/9/24		23/10/24		23/11/24		24/12/24		24/1/25		24/2/25		27/3/25				27/4/25		28/5/25		28/6/25																																						
1		SERVIÇOS PRELIMINARES						100,00																														1		3.350,42		0,05%																										
2		TERRAPLENAGEM								45,11								20,49						34,40														3		300.403,54		4,61%																										
3		DRENAGEM						23,40		21,54						24,48				30,58																		4		1.555.109,91		23,88%																										
4		BASE / SUB-BASE										43,09						22,19				34,72																3		1.930.846,12		29,65%																										
5		REVESTIMENTO												43,10						22,18				34,72														3		1.720.923,11		26,43%																										
6		MEIO-FIO E SARJETA										40,15						23,41				36,44																3		313.958,41		4,82%																										
7		SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO																								48,02		51,98										2		524.873,78		8,06%																										
8		SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO																								1,98		98,02										2		57.762,38		0,89%																										
9		ILUMINAÇÃO PÚBLICA																																																																		
10		SERVIÇOS DIVERSOS																																																																		
11		ENSAIOS TECNOLÓGICOS										24,81		20,06				9,13		17,68				9,83		18,49												6		104.639,20		1,61%																										
TOTAIS																									6.511.866,87		100,00%																																									
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)																																																																				
ITEM		SERVIÇOS		FONTES				ETAPAS (R\$)																Nº DE ETAPAS		TOTAL ITEM		% S/ ITEM																																								
						R\$		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12																																						
1T		SERVIÇOS PRELIMINARES		TESOURO		R\$		2.572,55		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		1		2.572,55		0,04%																								
1C				CONTRAPARTIDA		R\$		777,87		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		3		777,87		0,01%																								
2T		TERRAPLENAGEM		TESOURO		R\$		-		104.050,07		-		-		-		47.261,93		-		-		79.346,54		-		-		-		-		-		-		-		4		230.658,54		3,54%																								
2C				CONTRAPARTIDA		R\$		-		31.461,97		-		-		-		14.290,75		-		-		23.992,28		-		-		-		-		-		-		-		4		69.745,00		1,07%																								
3T		DRENAGEM		TESOURO		R\$		279.409,67		257.200,19		-		-		292.305,50		-		-		365.143,07		-		-		-		-		-		-		-		-		4		1.194.058,43		18,34%																								
3C				CONTRAPARTIDA		R\$		84.486,05		77.770,49		-		-		88.385,40		-		-		110.409,54		-		-		-		-		-		-		-		-		4		361.051,48		5,54%																								
4T		BASE / SUB-BASE		TESOURO		R\$		-		-		638.834,92		-		-		328.979,97		-		-		514.744,69		-		-		-		-		-		-		-		3		1.482.559,58		22,77%																								
4C				CONTRAPARTIDA		R\$		-		-		193.166,67		-		-		99.474,78		-		-		155.645,09		-		-		-		-		-		-		-		3		448.286,54		6,88%																								
5T		REVESTIMENTO		TESOURO		R\$		-		-		-		569.512,46		-		-		293.080,89		-		458.781,26		-		-		-		-		-		-		-		3		1.321.374,61		20,29%																								
5C				CONTRAPARTIDA		R\$		-		-		-		172.205,40		-		-		88.619,86		-		138.723,24		-		-		-		-		-		-		-		3		399.548,50		6,14%																								
6T		MEIO-FIO E SARJETA		TESOURO		R\$		-		-		96.788,14		-		-		56.433,64		-		-		87.844,58		-		-		-		-		-		-		-		3		241.066,36		3,70%																								
6C				CONTRAPARTIDA		R\$		-		-		29.266,16		-		-		17.064,03		-		-		26.561,86		-		-		-		-		-		-		-		3		72.892,05		1,12%																								
7T		SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO		TESOURO		R\$		-		-		-		-		-		-		-		-		193.526,98		209.486,31		-		-		-		-		-		-		2		403.013,29		6,19%																								
7C				CONTRAPARTIDA		R\$		-		-		-		-		-		-		-		-		58.517,41		63.343,08		-		-		-		-		-		-		2		121.860,49		1,87%																								
8T		SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		TESOURO		R\$		-		-		-		-		-		-		-		-		878,16		43.473,47		-		-		-		-		-		-		2		44.351,63		0,68%																								
8C				CONTRAPARTIDA		R\$		-		-		-		-		-		-		-		-		265,53		13.145,22		-		-		-		-		-		-		2		13.410,75		0,21%																								
9T		ILUMINAÇÃO PÚBLICA		TESOURO		R\$		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-																														
9C				CONTRAPARTIDA		R\$		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-																														
10T		SERVIÇOS DIVERSOS		TESOURO		R\$		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-																														
10C				CONTRAPARTIDA		R\$		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-																														
11T		ENSAIOS TECNOLÓGICOS		TESOURO		R\$		-		-		19.933,60		16.117,21		-		7.335,50		14.205,00		-		7.897,91		14.855,79		-		-		-		-		-		-		6		80.345,01		1,23%																								
11C				CONTRAPARTIDA		R\$		-		-		6.027,39		4.873,41		-		2.218,06		4.295,21		-		2.388,12		4.492,00		-		-		-		-		-		-		6		24.294,19		0,37%																								
T		TOTAIS		TESOURO		R\$		281.982,22		361.250,25		755.556,66		585.629,67		292.305,50		440.011,04		307.285,89		365.143,07		689.833,72		473.637,06		194.405,14		252.959,78		-		-		-		-		-				5.000.000,00		76,78%																						
C				CONTRAPARTIDA		R\$		85.263,92		109.232,46		228.460,22		177.078,82		88.385,40		133.047,62		92.915,07		110.409,54		208.587,35		143.215,23		58.782,94		76.488,30		-		-		-		-		-				1.511.866,87		23,22%																						
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO				R\$		367.246,14		470.482,71		984.016,88		762.708,48		380.690,91		573.058,66		400.200,96		475.552,61		898.421,07		616.852,29		253.188,08		329.448,08		-		-		-		-		-		-				6.511.866,87		100,00%																						
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %				R\$		5,64%		7,23%		15,11%		11,71%		5,85%		8,80%		6,15%		7,30%		13,80%		9,47%		3,89%		5,06%																6.511.866,87		100,00%																						
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %				R\$		5,64%		12,86%		27,98%		39,69%		45,53%		54,33%		60,48%		67,78%		81,58%		91,05%		94,94%		100,00%														OK		OK																								
Resp. Técnico:						Assinatura:						Prefeito(a):						Assinatura:						data:																																												
FÁBIA ROBERTA PEREIRA ELEUTÉRIO DE OLIVEIRA - CREA SP-5063458544/D						JOSÉ CARLOS CONTIERO																																																														
Tabela Referência: DER/PR e SINAPI de SETEMBRO/2023 sem desoneração																							Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):										03/04/2024 - qua																																			