

PLANEJAMENTO DO PROJETO / OBRA DE PAVIMENTAÇÃO - EDITAL

RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA

Município:	FIGUEIRA		PRIORIDADE Nº 44	SAM	28
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL			LOTE nº	1
Local da Obra :	VILA MARLI, JARDIM STA BARBARA, JARDIM PRIMAVERA E PARQUE DAS LARANJEIRAS		Tabela Referência: DER/PR e SINAPI de SETEMBRO/2023 sem desoneração		
Fonte do Recurso:	PAM	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21)			03/04/2024 - qua
NÚMERO DE ETAPAS DESTE PROJETO:		12	Observação: Vetado a medição por preço unitário. Só será liberado a emissão da Nota Fiscal após o atingimento de 100% da Etapa.		
Valor GLOBAL do projeto:		R\$ 6.511.866,87	Valor total Mão de Obra:	R\$ 1.573.360,62	Valor total dos Materiais: R\$ 4.938.506,25
				24,16%	75,84%

SEQUÊNCIA DAS ETAPAS	Nº DIAS DE EXECUÇÃO	VALOR PROJETADO P/ CADA ETAPA	DESCRIÇÃO DAS ETAPAS
TOTAL:	360	R\$ 6.511.866,87	
Etapa 1 - Inicio	30	R\$ 367.246,14	Iniciará na Rua José Bonifácio na Vila Marli com 1 placa de obra; drenagem inicial com os serviços de escavação, aterro e corpo de BSTC de 0,40m e 0,60m no Jardim Santa Bárbara no trecho da Rua Cambará trecho 1 na estaca 02 e Rua Sapuva na estaca 00+10,00m, Rua Cambará nos trechos 2 ao 6 na estaca 02 e 16+11,79m até o dissipador, Rua Peroba trechos 2 e 3 na estaca 02 e 05+15,93m, Rua Angico na estaca 00 e 00+10,00m, Rua Craviuna trechos 1 e 2 na estaca 00 e 03+10,00m, Rua Araticum trechos 1 e 2 na estaca 00 e 03+10,00m, Rua Cajazeira estaca 00 e 02+13,37m, Rua Cambuci estaca 00 e 22+4,35m, Rua Sapucaia estaca 02 e 02+16,20m, Rua Cerejeira estaca 02 e 05+15,20m e Rua Peroba trecho 1 estaca 00+10,00m e 01; que com o atingimento de 100% desta etapa é que será emitida a NF para pagamento.
Etapa 2	30	R\$ 470.482,71	Iniciará com a drenagem com os serviços de Bocas de Lobo, Caixas de Ligação, Poços de Visita e Dissipadores no Jardim Santa Bárbara no trecho da Rua Cambará trecho 1 na estaca 02 e Rua Sapuva na estaca 00+10,00m, Rua Cambará nos trechos 2 ao 6 na estaca 02 e 16+11,79m até o dissipador, Rua Peroba trechos 2 e 3 na estaca 02 e 05+15,93m, Rua Angico na estaca 00 e 00+10,00m, Rua Craviuna trechos 1 e 2 na estaca 00 e 03+10,00m, Rua Araticum trechos 1 e 2 na estaca 00 e 03+10,00m, Rua Cajazeira estaca 00 e 02+13,37m, Rua Cambuci estaca 00 e 22+4,35m, Rua Sapucaia estaca 02 e 05+15,20m e Rua Peroba trecho 1 estaca 00+10,00m e 01; Terraplenagem na Rua Cambará trecho 1 entre as estacas 00 e 02+19,11m, Rua Sapuva entre as estacas 00 e 02+11,62m, Rua Cambará nos trechos 2 ao 6 na estaca 00 e 16+11,79m, Rua Peroba trechos 2 e 3 na estaca 00 e 05+15,93m, Rua Angico na estaca 00 e 03+1,38m, Rua Craviuna trechos 1 e 2 na estaca 00 e 05+14,68m, Rua Araticum trechos 1 e 2 na estaca 00 e 05+15,86m, Rua Cajazeira estaca 00 e 02+13,37m, Rua Cambuci estaca 00 e 22+4,35m, Rua Sapucaia estaca 00 e 02+16,20m, Rua Cerejeira estaca 00 e 05+15,20m e Rua Peroba trecho 1 estaca 00 e 03+3,72m; que com o atingimento de 100% desta etapa é que será emitida a NF para pagamento.
Etapa 3	30	R\$ 984.016,88	Iniciará com a Base e Sub-base com regularização e compactação do sub-leito, aplicação do macadame seco, aplicação da brita graduada e execução do meio-fio e sarjeta, ensaios tecnologicos de compactação subleito e base e granulometria do agregado na Rua Cambará trecho 1 entre as estacas 00 e 02+19,11m, Rua Sapuva entre as estacas 00 e 02+11,62m, Rua Cambará nos trechos 2 ao 6 na estaca 00 e 16+11,79m, Rua Peroba trechos 2 e 3 na estaca 00 e 05+15,93m, Rua Angico na estaca 00 e 03+1,38m, Rua Craviuna trechos 1 e 2 na estaca 00 e 05+14,68m, Rua Araticum trechos 1 e 2 na estaca 00 e 05+15,86m, Rua Cajazeira estaca 00 e 02+13,37m, Rua Cambuci estaca 00 e 22+4,35m, Rua Sapucaia estaca 00 e 02+16,20m, Rua Cerejeira estaca 00 e 05+15,20m e Rua Peroba trecho 1 estaca 00 e 03+3,72m; que com o atingimento de 100% desta etapa é que será emitida a NF para pagamento.
Etapa 4	30	R\$ 762.708,48	Iniciará com Revestimento e ensaios tecnologicos dos ligantes na Rua Cambará trecho 1 entre as estacas 00 e 02+19,11m, Rua Sapuva entre as estacas 00 e 02+11,62m, Rua Cambará nos trechos 2 ao 6 na estaca 00 e 16+11,79m, Rua Peroba trechos 2 e 3 na estaca 00 e 05+15,93m, Rua Angico na estaca 00 e 03+1,38m, Rua Craviuna trechos 1 e 2 na estaca 00 e 05+14,68m, Rua Araticum trechos 1 e 2 na estaca 00 e 05+15,86m, Rua Cajazeira estaca 00 e 02+13,37m, Rua Cambuci estaca 00 e 22+4,35m, Rua Sapucaia estaca 00 e 02+16,20m, Rua Cerejeira estaca 00 e 05+15,20m e Rua Peroba trecho 1 estaca 00 e 03+3,72m; que com o atingimento de 100% desta etapa é que será emitida a NF para pagamento.
Etapa 5	30	R\$ 380.690,91	Iniciará pela drenagem do Parque das Laranjeiras no trecho da Rua Bétula trechos 1 e 2 na estaca 00 e 07+7,47m, Rua Tulipeira estaca 02+10,00m e 03+6,59m, Rua Petunia na estaca 00 e 03+11,27 até o dissipador, Rua das Gardenias na estaca 02+10,00m e 02+17,60m; Drenagem no Jardim Aurora no trecho da Rua Minas Gerais trechos 1 e 2 na estaca 00 e 03+15,62m até chegar no dissipador, Rua Bragatinga na estaca 02 e 02+17,25m, Rua Brasília trechos 1 e 2 na estaca 00 e 04, Rua Amazonas na estaca 02 e 02+19,75m; Drenagem no Jardim Primavera no trecho da Rua Papoula na estaca 00 e 04+13,48m e Rua das Orquideas na estaca 00 e 01, que com o atingimento de 100% desta etapa é que será emitida a NF para pagamento.
Etapa 6	30	R\$ 573.058,66	Iniciará com a Base e Sub-base com regularização e compactação do sub-leito, aplicação do macadame seco, aplicação da brita graduada e execução do meio-fio e sarjeta, ensaios tecnologicos de compactação subleito e base e granulometria do agregado no Parque das Laranjeiras no trecho da Rua Bétula trechos 1 e 2 na estaca 00 e 07+7,47m, Rua Tulipeira estaca 00 e 03+6,59m, Rua Petunia na estaca 00 e 03+11,27, Rua das Gardenias na estaca 00 e 02+17,60m; Drenagem no Jardim Aurora no trecho da Rua Minas Gerais trechos 1 e 2 na estaca 00 e 03+15,62m, Rua Bragatinga na estaca 00 e 02+17,25m, Rua Brasília trechos 1 e 2 na estaca 00 e 07+2,97, Rua Amazonas na estaca 00 e 02+19,75m; Drenagem no Jardim Primavera no trecho da Rua Papoula na estaca 00 e 04+13,48m e Rua das Orquideas na estaca 00 e 03+5,03m, que com o atingimento de 100% desta etapa é que será emitida a NF para pagamento.
Etapa 7	30	R\$ 400.200,96	Iniciará com Revestimento e ensaios tecnologicos dos ligantes no Parque das Laranjeiras no trecho da Rua Bétula trechos 1 e 2 na estaca 00 e 07+7,47m, Rua Tulipeira estaca 00 e 03+6,59m, Rua Petunia na estaca 00 e 03+11,27, Rua das Gardenias na estaca 00 e 02+17,60m; Revestimento e ensaios tecnologicos dos ligantes no Jardim Aurora no trecho da Rua Minas Gerais trechos 1 e 2 na estaca 00 e 03+15,62m, Rua Bragatinga na estaca 00 e 02+17,25m, Rua Brasília trechos 1 e 2 na estaca 00 e 07+2,97, Rua Amazonas na estaca 00 e 02+19,75m; Revestimento e ensaios tecnologicos dos ligantes no Jardim Primavera no trecho da Rua Papoula na estaca 00 e 04+13,48m e Rua das Orquideas na estaca 00 e 03+5,03m, que com o atingimento de 100% desta etapa é que será emitida a NF para pagamento.
Etapa 8	30	R\$ 475.552,61	Iniciará pela drenagem na Vila Marli no trecho da Rua José Bonifacio trecho 1 na estaca 00 e 01, Rua José Bonifacio trechos 2 ao 4 na estaca 00 e 08+10,00m, rua Figuera na estaca 00 e 04+3,00m, Rua Engenheiro Carlos Schueire trechos 1 e 2 na estaca 00 e 08, Rua Rocha Pombo trechos 1 ao 3 na estaca 02+20,00m e 12+10,51m até o dissipador, Rua Engenheiro Ivo Moreira trechos 1 e 2 na estaca 00 e 04, Rua Elias S. Lacerda na estaca 03+10,00m e 05+14,05m, Rua Paraná na estaca 00 e 05+16,49m, Rua Parigot de Souza na estaca 02 e 06+12,56m, que com o atingimento de 100% desta etapa é que será emitida a NF para pagamento.
Etapa 9	30	R\$ 898.421,07	Iniciará com a Base e Sub-base com regularização e compactação do sub-leito, aplicação do macadame seco, aplicação da brita graduada e execução do meio-fio e sarjeta, ensaios tecnologicos de compactação subleito e base e granulometria do agregado na Vila Marli no trecho da Rua José Bonifacio trecho 1 na estaca 00 e 05+8,76m, Rua José Bonifacio trechos 2 ao 4 na estaca 00 e 09+9,85m, Rua Engenheiro Carlos Schueire trechos 1 e 2 na estaca 00 e 12+00,84m, Rua Rocha Pombo trechos 1 ao 3 na estaca 00 e 12+10,51m, Rua Engenheiro Ivo Moreira trechos 1 e 2 na estaca 00 e 06+17,05m, Rua Elias S. Lacerda na estaca 00 e 05+14,05m, Rua Paraná na estaca 00 e 05+16,49m, Rua Parigot de Souza na estaca 00 e 06+12,56m, que com o atingimento de 100% desta etapa é que será emitida a NF para pagamento.
Etapa 10	30	R\$ 616.852,29	Iniciará com Revestimento e ensaios tecnologicos dos ligantes na Vila Marli no trecho da Rua José Bonifacio trecho 1 na estaca 00 e 05+8,76m, Rua José Bonifacio trechos 2 ao 4 na estaca 00 e 09+9,85m, Rua Engenheiro Carlos Schueire trechos 1 e 2 na estaca 00 e 12+00,84m, Rua Rocha Pombo trechos 1 ao 3 na estaca 00 e 12+10,51m, Rua Engenheiro Ivo Moreira trechos 1 e 2 na estaca 00 e 06+17,05m, Rua Elias S. Lacerda na estaca 00 e 05+14,05m, Rua Paraná na estaca 00 e 05+16,49m, Rua Parigot de Souza na estaca 00 e 06+12,56m, que com o atingimento de 100% desta etapa é que será emitida a NF para pagamento.
Etapa 11	30	R\$ 253.188,08	Iniciará com serviços de urbanização regularização e compactação, pó de pedra e calçadas em concreto nos trechos do Jardim Santa Bárbara na Rua Cambará trecho 1 entre as estacas 00 e 02+19,11m, Rua Sapuva entre as estacas 00 e 02+11,62m, Rua Cambará nos trechos 2 ao 6 na estaca 00 e 16+11,79m, Rua Peroba trechos 2 e 3 na estaca 00 e 05+15,93m, Rua Angico na estaca 00 e 03+1,38m, Rua Craviuna trechos 1 e 2 na estaca 00 e 05+14,68m, Rua Araticum trechos 1 e 2 na estaca 00 e 05+15,86m, Rua Cajazeira estaca 00 e 02+13,37m, Rua Cambuci estaca 00 e 22+4,35m, Rua Sapucaia estaca 00 e 02+16,20m, Rua Cerejeira estaca 00 e 05+15,20m e Rua Peroba trecho 1 estaca 00 e 03+3,72m; Parque das Laranjeiras no trecho da Rua Bétula trechos 1 e 2 na estaca 00 e 07+7,47m, Rua Tulipeira estaca 00 e 03+6,59m, Rua Petunia na estaca 00 e 03+11,27, Rua das Gardenias na estaca 00 e 02+17,60m; Jardim Aurora no trecho da Rua Minas Gerais trechos 1 e 2 na estaca 00 e 03+15,62m, Rua Bragatinga na estaca 00 e 02+17,25m, Rua Brasília trechos 1 e 2 na estaca 00 e 07+2,97, Rua Amazonas na estaca 00 e 02+19,75m; Jardim Primavera no trecho da Rua Papoula na estaca 00 e 04+13,48m e Rua das Orquideas na estaca 00 e 03+5,03m, Vila Marli no trecho da Rua José Bonifacio trecho 1 na estaca 00 e 05+8,76m, Rua José Bonifacio trechos 2 ao 4 na estaca 00 e 09+9,85m, Rua Engenheiro Carlos Schueire trechos 1 e 2 na estaca 00 e 12+00,84m, Rua Rocha Pombo trechos 1 ao 3 na estaca 00 e 12+10,51m, Rua Engenheiro Ivo Moreira trechos 1 e 2 na estaca 00 e 06+17,05m, Rua Elias S. Lacerda na estaca 00 e 05+14,05m, Rua Paraná na estaca 00 e 05+16,49m, Rua Parigot de Souza na estaca 00 e 06+12,56m, que com o atingimento de 100% desta etapa é que será emitida a NF para pagamento.

Etapa 12	30	R\$ 329.448,08	Iniciará com serviços de urbanização rampas, piso podotátil e sinalização nos trechos do Jardim Santa Barbará na Rua Cambará trecho 1 entre as estacas 00 e 02+19,11m, Rua Sapuva entre as estacas 00 e 02+11,62m, Rua Cambará nos trechos 2 ao 6 na estaca 00 e 16+11,79m, Rua Peroba trechos 2 e 3 na estaca 00 e 05+15,93m, Rua Angico na estaca 00 e 03+1,38m, Rua Craviuna trechos 1 e 2 na estaca 00 e 05+14,68m, Rua Araticum trechos 1 e 2 na estaca 00 e 05+15,86m, Rua Cajazeira estaca 00 e 02+13,37m, Rua Cambuci estaca 00 e 22+4,35m, Rua Sapucaia estaca 00 e 02+16,20m, Rua Cerejeira estaca 00 e 05+15,20m e Rua Peroba trecho 1 estaca 00 e 03+3,72m; Parque das Laranjeiras no trecho da Rua Bétula trechos 1 e 2 na estaca 00 e 07+7,47m, Rua Tulipeira estaca 00 e 03+6,59m, Rua Petunia na estaca 00 e 03+11,27, Rua das Gardenias na estaca 00 e 02+17,60m; Jardim Aurora no trecho da Rua Minas Gerais trechos 1 e 2 na estaca 00 e 03+15,62m, Rua Bragatinga na estaca 00 e 02+17,25m, Rua Brasília trechos 1 e 2 na estaca 00 e 07+2,97, Rua Amazonas na estaca 00 e 02+19,75m; Jardim Primavera no trecho da Rua Papoula na estaca 00 e 04+13,48m e Rua das Orquideas na estaca 00 e 03+5,03m, Vila Marli no trecho da Rua José Bonifácio trecho 1 na estaca 00 e 05+8,76m, Rua José Bonifácio trechos 2 ao 4 na estaca 00 e 09+9,85m, Rua Engenheiro Carlos Schueire trechos 1 e 2 na estaca 00 e 12+00,84m, Rua Rocha Pombo trechos 1 ao 3 na estaca 00 e 12+10,51m, Rua Engenheiro Ivo Moreira trechos 1 e 2 na estaca 00 e 06+17,05m, Rua Elias S. Lacerda na estaca 00 e 05+14,05m, Rua Paraná na estaca 00 e 05+16,49m, Rua Parigot de Souza na estaca 00 e 06+12,56m, que com o atingimento de 100% desta etapa é que será emitida a NF para pagamento.
-----------------	-----------	-----------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------