

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MUNICIPIO: **SÃO JORGE DO IVAÍ**

LOCAL DA OBRA: **CONTORNO SUL + INTERSEÇÃO**

OBJETO: **PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA**

EXTENSÃO: **1.120,93 m**

Data: 07/12/2018

CRONOGRAMA FISICO (%)																		
Item	GRUPO DE SERVIÇO	A REALIZAR (DIAS)																
			30 Dias		60 Dias		90 Dias		120 Dias		150 Dias		180 Dias		210 Dias		Acumulado	
		Valor do item	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	LICITAÇÃO E CONTRATAÇÃO	0,00	33,00%	0,00	33,00%	0,00	34,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	0,00
2	PAVIMENTAÇÃO	953.331,81	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	26,00%	247.866,27	25,00%	238.332,95	25,00%	238.332,95	24,00%	228.799,64	100,00%	953.331,81
3	LIGANTES BETUMINOSOS	350.962,75	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	26,00%	91.250,32	25,00%	87.740,68	25,00%	87.740,68	24,00%	84.231,07	100,00%	350.962,75
4	DRENAGEM/OBRAS ARTE CORRENTES	142.133,85	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	26,00%	36.954,80	25,00%	35.533,46	25,00%	35.533,46	24,00%	34.112,13	100,00%	142.133,85
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	9.127,36	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	9.127,36	0,00%	0,00	100,00%	9.127,36
6	SINALIZAÇÃO	32.174,13	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	32.174,13	100,00%	32.174,13
7	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	59.509,19	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	40,00%	23.803,68	30,00%	17.852,76	0,00%	0,00	30,00%	17.852,75	100,00%	59.509,19
		1.547.239,09	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	25,84%	399.875,07	24,52%	379.459,85	23,96%	370.734,45	25,67%	397.169,72	100,00%	1.547.239,09

CRONOGRAMA FINANCEIRO (R\$)																		
Item	PARTICIPAÇÃO	A REALIZAR (DIAS)																
			30 Dias		60 Dias		90 Dias		120 Dias		150 Dias		180 Dias		210 Dias		Acumulado	
1	Estado			0,00		0,00		0,00		379.881,31		360.486,86		352.197,73		377.311,23		1.469.877,13
2	Município			0,00		0,00		0,00		19.993,76		18.972,99		18.536,72		19.858,49		77.361,96
3	Sub-total			0,00		0,00		0,00		399.875,07		379.459,85		370.734,45		397.169,72		1.547.239,09

Eng^a. Camila Hernandes Rodrigues Preti
CREA 129970-D