

OBRA: CENTRO DE EVENTOS 6ª ETAPA
LOCAL: LOTE 126/B, GLEBA ANDIRÁ

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
FEVEREIRO / 2020

ITEM	SERVIÇOS	TOTAL	ITEM	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	COEF. INF.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	10.163,84	1,46%	10.163,84	-	-	-	-	-	-	10.163,84
				100%							1,00
2.0	SUPRAESTRUTURA (obs: infraestrutura e primeiro pavimento já executado)	187.000,97	26,88%	56.100,29	56.100,29	56.100,29	18.700,10	-	-	-	187.000,97
				30%	30%	30%	10%				1,00
3.0	ALVENARIAS, CHAPISCO E EMBOÇO	61.348,31	8,82%	12.269,66	12.269,66	12.269,66	12.269,66	6.134,83	6.134,83	-	61.348,31
				20%	20%	20%	20%	10%	10%		1,00
4.0	COBERTURA	154.313,82	22,18%	-	-	-	77.156,91	77.156,91	-	-	154.313,82
							50%	50%			1,00
5.0	REVESTIMENTOS	23.370,26	3,36%	-	-	-	-	4.674,05	18.696,20	-	23.370,26
								20%	80%		1,00
6.0	PINGADEIRAS, SOLEIRAS, ESQUADRIAS, GUARDA CORPO E CORRIMÃO	38.076,45	5,47%	-	-	-	-	7.615,29	30.461,16	-	38.076,45
								20%	80%		1,00
7.0	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	13.606,23	1,96%	-	-	-	6.803,12	-	-	6.803,12	13.606,23
							50%			50%	1,00
8.0	INSTALAÇÕES DE HIDRANTES PARA COMBATE A INCÊNDIOS	25.160,67	3,62%	-	-	10.064,27	10.064,27	-	-	5.032,13	25.160,67
						40%	40%			20%	1,00
9.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DADOS, SPDA E ALARME DE INCÊNDIO	36.211,18	5,20%	-	-	-	7.242,24	7.242,24	18.105,59	3.621,12	36.211,18
							20%	20%	50%	10%	1,00
10.0	PINTURA INTERNA	25.421,46	3,65%	-	-	-	-	-	-	25.421,46	25.421,46
										100%	1,00
11.0	PINTURA EXTERNA	33.269,31	4,78%	-	-	-	-	-	-	33.269,31	33.269,31
										100%	1,00
12.0	FECHAMENTO DO PERÍMETRO (exceto frente)	87.829,59	12,62%	-	43.914,80	43.914,80	-	-	-	-	87.829,59
					50%	50%					1,00
	LETÍCIA WUNDERLICH EIDAM										
	ARQUITETA - CAU: A32135-4										
	PERCENTUAIS (%)		100,00%	11,29	16,14	17,58	19,01	14,78	10,55	10,66	100,00
	PERCENTUAIS ACUMUL.			11,29	27,43	45,01	64,02	78,79	89,34	100,00	
	TOTAL (R\$)	695.772,08		78.533,79	112.284,75	122.349,01	132.236,29	102.823,32	73.397,79	74.147,13	695.772,08