


SFM SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDU																	
Município:	ASSIS CHATEAUBRIAND						SAM							SFM	100,00%		
Projeto:	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ						LOTE nº							C.P.M.	0,00%		
Local:	RUA CUIABÁ - JARDIM AMÉRICA																
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																	
GRUPO ITEM	SERVIÇOS		PARCELAS (%)												TOTAL ITEM (R\$)	% S/ TOTAL	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	100													2.429,24	0,47
2	TERRAPLENAGEM	1	20	20	20	20	20									38.021,70	7,34
3	BASE / SUB-BASE	1	20	20	20	20	10	10								106.749,45	20,60
4	REVESTIMENTO	1	10	10	20	20	20	20								185.394,34	35,78
5	MEIO-FIO E SARJETA	1	20	20	20	20	20									26.933,35	5,20
6	PAISAGISMO/URBANISMO	1	20	20	20	20	10	10								69.660,37	13,44
7	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	1						100								2.166,48	0,42
8	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0														0,00	0,00
9	SERVIÇOS DIVERSOS	0														0,00	0,00
10	DRENAGEM	1	10	20	20	20	20	10								83.948,28	16,20
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	1	20	20	20	10	10	20								2.849,72	0,55
TOTAIS															518.152,93	100	
COMPOSIÇÃO DO FINANCIAMENTO																	
ITEM			PARCELAS												TOTAL ITEM	% S/ ITEM	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
SUB-	FINANCIAMENTO	R\$	78.206,42	84.172,01	102.711,44	102.426,47	84.785,49	65.851,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518.152,93	100,00%
TOTAL	CONTRAPARTIDA	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO			R\$	78.206,42	84.172,01	102.711,44	102.426,47	84.785,49	65.851,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518.152,93	100%
MENSAL PREVISTO EM %			R\$	15,09%	16,24%	19,82%	19,77%	16,36%	12,71%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100%
		Resp. Técnico:					Assinatura:					data:					
		 Israel Devecchi Engenheiro Civil CREA 11 729-D-PR										04/09/2020					