

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MUNICIPIO: Imbituva-Pr
LOCAL DA OBRA: Rua Santo Antonio e Rua Jacob Brenner
OBJETO: Recape Asfáltico da rua Santo Antônio e Jacob Brenner
Data: 30/08/2023

CRONOGRAMA FISICO (%)																				
ITEM	GRUPO DE SERVIÇO	VALOR ITEM	A REALIZAR (DIAS)																	
			30 Dias		60 Dias		90 Dias		120 Dias		150 Dias		180 Dias		210 Dias		240 Dias		Acumulado	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	Licitação e Contratação	0,00	75,00%	0,00	25,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	0,00
2	Pavimentação Asfáltica	1.736.712,13	0,00%	0,00	0,00%	0,00	15,00%	260.506,82	15,00%	260.506,82	20,00%	347.342,43	22,00%	382.076,67	22,00%	382.076,67	6,00%	104.202,72	100,00%	1.736.712,13
3	Ligantes Betuminosos	1.202.242,78	0,00%	0,00	0,00%	0,00	15,00%	180.336,42	15,00%	180.336,42	20,00%	240.448,56	22,00%	264.493,41	22,00%	264.493,41	6,00%	72.134,56	100,00%	1.202.242,78
4	Drenagem e Obras Arte Correntes	170.373,79	0,00%	0,00	0,00%	0,00	50,00%	85.186,90	50,00%	85.186,89	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	170.373,79
5	Sinalização	150.651,86	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	150.651,86	100,00%	150.651,86
TOTAL		3.259.980,56	0,00%	0,00	0,00%	0,00	16,00%	526.030,14	16,00%	526.030,13	18,00%	587.790,99	20,00%	646.570,08	20,00%	646.570,08	10,00%	326.989,14	100,00%	3.259.980,56

CRONOGRAMA FINANCEIRO (R\$)														
ITEM	PARTICIPAÇÃO	A REALIZAR (DIAS)												
		30 Dias	60 Dias	90 Dias	120 Dias	150 Dias	180 Dias	210 Dias	240 Dias	Acumulado				
1	Estado	0,00	0,00	473.427,13	473.427,12	529.011,89	581.913,07	581.913,07	294.290,22	2.933.982,50				
2	Município	0,00	0,00	52.603,01	52.603,01	58.779,10	64.657,01	64.657,01	32.698,92	325.998,06				
3	TOTAL	0,00	0,00	526.030,14	526.030,13	587.790,99	646.570,08	646.570,08	326.989,14	3.259.980,56				

Assinado de forma digital por
DIEGO LEONARDO
SALVADOR:08685912970
Dados: 2023.08.30 13:43:55 -03'00'

Diego Leonardo Salvador
CREA PR 168.144/D