

OBRA: REFORMA UBS, ODONTOLOGIA E SALA DE REUNIÕES
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JARDIM DAS FLORES

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
FEVEREIRO/2018

	ITEM	SERVIÇOS	TOTAL	ITEM	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	COEF. INF.
	1.0	PROJETOS COMPLEMENTARES	10.000,00	3,98%	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	10.000,00
					100%								1,00
A - CENTRO ODONTOLÓGICO	2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES E DEMOLIÇÕES	4.612,60	1,84%	4.612,60	-	-	-	-	-	-	-	4.612,60
					100%								1,00
	3.0	INFRA E SUPRAESTRUTURA	3.891,74	1,55%	2.724,22	1.167,52	-	-	-	-	-	-	3.891,74
					70%	30%							1,00
	4.0	ALVENARIA, CHAPISCO E EMBOÇO EM PAREDES	6.941,90	2,76%	3.470,95	3.470,95	-	-	-	-	-	-	6.941,90
					50%	50%							1,00
	5.0	ESQUADRIAS	16.118,99	6,42%	-	8.059,50	8.059,50	-	-	-	-	-	16.118,99
						50%	50%						1,00
	6.0	REVESTIMENTOS	10.199,90	4,06%	-	3.059,97	6.119,94	1.019,99	-	-	-	-	10.199,90
						30%	60%	10%					1,00
	7.0	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	13.741,27	5,47%	-	4.122,38	4.122,38	5.496,51	-	-	-	-	13.741,27
						30%	30%	40%					1,00
	8.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	13.366,49	5,32%	-	2.673,30	2.673,30	2.673,30	-	-	2.673,30	2.673,30	13.366,49
						20%	20%	20%			20%	20%	1,00
B - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	9.0	PINTURA	8.324,92	3,31%	-	832,49	1.664,98	5.827,44	-	-	-	-	8.324,92
						10%	20%	70%					1,00
	10.0	LIMPEZA GERAL	302,99	0,12%	-	-	-	302,99	-	-	-	-	302,99
								100%					1,00
	11.0	SERVIÇOS PRELIMINARES E DEMOLIÇÕES	7.530,66	3,00%	-	-	7.530,66	-	-	-	-	-	7.530,66
							100%						1,00
	12.0	INFRA E SUPRAESTRUTURA	2.947,01	1,17%	-	-	2.062,91	884,10	-	-	-	-	2.947,01
							70%	30%					1,00
	13.0	ALVENARIA, CHAPISCO E EMBOÇO EM PAREDES	6.719,03	2,67%	-	-	3.359,52	3.359,52	-	-	-	-	6.719,03
							50%	50%					1,00
	14.0	ESQUADRIAS	26.961,69	10,73%	-	-	-	8.088,51	13.480,85	5.392,34	-	-	26.961,69
								30%	50%	20%			1,00
	15.0	REVESTIMENTOS	28.798,71	11,46%	-	-	-	8.639,61	17.279,23	2.879,87	-	-	28.798,71
								30%	60%	10%			1,00
	16.0	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	27.407,10	10,91%	-	-	-	8.222,13	8.222,13	10.962,84	-	-	27.407,10
								30%	30%	40%			1,00
	17.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	19.860,25	7,90%	-	-	-	3.972,05	3.972,05	3.972,05	3.972,05	3.972,05	19.860,25
								20%	20%	20%	20%	20%	1,00

OBRA: REFORMA UBS, ODONTOLOGIA E SALA DE REUNIÕES
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JARDIM DAS FLORES

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
FEVEREIRO/2018

	18.0	PINTURA	11.814,64	4,70%	-	-	-	-	2.362,93	2.362,93	7.088,78	-	11.814,64
									20%	20%	60%		1,00
	19.0	LIMPEZA GERAL	1.063,84	0,42%	-	-	-	-	-	-	-	1.063,84	1.063,84
												100%	1,00
C: SALA DE REUNIÕES / ALMOXARIFADO / DEPOSITO	20.0	SERVIÇOS PRELIMINARES E DEMOLIÇÕES	222,01	0,09%	-	-	-	-	-	222,01	-	-	222,01
										100%			1,00
	21.0	ALVENARIA, CHAPISCO E EMBOÇO EM PAREDES	558,10	0,22%	-	-	-	-	-	558,10	-	-	558,10
										100%			1,00
	22.0	ESQUADRIAS	4.389,54	1,75%	-	-	-	-	-	-	4.389,54	-	4.389,54
											100%		1,00
	23.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1.023,71	0,41%	-	-	-	-	-	511,85	511,85	-	1.023,71
										50%	50%		1,00
	24.0	PINTURA	1.577,85	0,63%	-	-	-	-	-	-	1.577,85	-	1.577,85
											100%		1,00
D: ÁREA EXTERNA	25.0	LIMPEZA GERAL	134,66	0,05%	-	-	-	-	-	-	-	134,66	134,66
												100%	1,00
	26.0	CALÇADAS	992,57	0,40%	-	-	-	-	-	-	794,06	198,51	992,57
											80%	20%	1,00
	27.0	PINTURA	21.744,19	8,65%	-	-	-	-	-	-	4.348,84	17.395,36	21.744,19
											20%	80%	1,00
		LETÍCIA WUNDERLICH EIDAM											
		ARQUITETA - CAU: A32135-4											
		PERCENTUAIS (%)		100,00%	8,28	9,31	14,17	19,30	18,04	10,69	10,09	10,12	100,00
		PERCENTUAIS ACUMUL.			8,28	17,59	31,76	51,05	69,09	79,78	89,88	100,00	
		TOTAL (R\$)	251.246,36		20.807,77	23.386,11	35.593,18	48.486,15	45.317,18	26.861,99	25.356,27	25.437,72	

251.246,36