

**OBRA: 06 HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL
LOTE 125/D-1 E COMUNIDADE DO KM 14**

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
FEVEREIRO/2020

[illegible]

OBRA: 06 HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL
LOTE 125/D-1 E COMUNIDADE DO KM 14

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
FEVEREIRO/2020

B - 01 unidade habitacional na comunidade do Km 14	16.0	INSTALAÇÕES PRELIMINARES	1.875,95	0,40%	1.875,95	-	-	-	-	-	1.875,95
					100%						1,00
	17.0	FUNDAÇÃO	4.268,48	0,92%	4.268,48	-	-	-	-	-	4.268,48
					100%						1,00
	18.0	SUPRAESTRUTURA	5.319,99	1,14%	2.659,99	2.659,99	-	-	-	-	5.319,99
					50%	50%					1,00
	19.0	IMPERMEABILIZAÇÕES	220,09	0,05%	220,09	-	-	-	-	-	220,09
					100%						1,00
	20.0	ALVENARIA	8.248,93	1,77%	3.299,57	4.949,36	-	-	-	-	8.248,93
					40%	60%					1,00
	21.0	COBERTURA	10.419,73	2,23%	-	2.604,93	3.125,92	3.125,92	1.562,96	-	10.419,73
						25%	30%	30%	15%		1,00
	22.0	ESQUADRIAS METÁLICAS	10.680,43	2,29%	-	-	5.340,22	5.340,22	-	-	10.680,43
							50%	50%			1,00
	23.0	INSTALAÇÕES ELETRICAS	8.872,90	1,90%	-	1.774,58	1.774,58	1.774,58	1.774,58	1.774,58	8.872,90
						20%	20%	20%	20%	20%	1,00
	24.0	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	10.144,78	2,18%	-	2.028,96	2.028,96	2.028,96	2.028,96	2.028,96	10.144,78
						20%	20%	20%	20%	20%	1,00
	25.0	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS e EXTERNAS	7.381,35	1,58%	-	-	3.690,68	3.690,68	-	-	7.381,35
							50%	50%			1,00
	26.0	REVESTIMENTO DE FORRO	3.056,80	0,66%	-	-	-	-	3.056,80	-	3.056,80
									100%		1,00
	27.0	REVESTIMENTO DE PISOS	5.064,04	1,09%	-	-	1.012,81	1.519,21	2.532,02	-	5.064,04
							20%	30%	50%		1,00
	28.0	VIDROS	769,31	0,16%	-	-	-	-	-	769,31	769,31
										100%	1,00
	29.0	PINTURA	3.589,60	0,77%	-	-	-	-	-	3.589,60	3.589,60
										100%	1,00
	30.0	LIMPEZA GERAL	124,85	0,03%	-	-	-	-	-	124,85	124,85
										100%	1,00
											-
		LETÍCIA WUNDERLICH EIDAM									
		ARQUITETA - CAU: A32135-4									
		PERCENTUAIS (%)		82,84%	15,60	16,70	21,18	21,99	14,38	10,15	100,00
		PERCENTUAIS ACUMUL.			15,60	32,30	53,48	75,47	89,85	100,00	
		TOTAL (R\$)	466.412,95		72.761,18	77.904,70	98.765,92	102.551,90	67.086,14	47.343,11	466.412,95