

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

LOCAL: PRAÇA VEREADOR HORACIO JOSÉ RIBEIRO

OBRA: AMPLIAÇÃO QUIOSQUE PRAÇA VEREADOR HORACIO JOSÉ RIBEIRO

DATA: 14/09/2017



ÍTEM	DESCRIÇÃO	VALOR	INCID. %	MÊS 01		MÊS 02	
				NO MÊS %	ACUM.%	NO MÊS%	ACUM.%
1	INSTALAÇÃO PRELIMINARES	651,18	1,5%	100,00	100,00		
2	ESTRUTURA	5.024,43	11,8%	100,00	100,00		
3	ALVENARIA, PISO E REVESTIMENTOS	14.169,47	33,4%	25,00	25,00	75,00	100,00
4	FECHAMENTO EM ESTRUTURA METALICA ,VIDROS E COBERTURA	19.519,92	46,0%	60,00	60,00	40,00	100,00
5	PINTURA	777,00	1,8%			100,00	100,00
6	HIDRAULICA	155,22	0,4%			100,00	100,00
7	ELETRICA	2.123,53	5,0%	20,00	20,00	80,00	100,00
TOTAL		42.420,75	100%				
APLICAÇÃO DOS RECURSOS				1º MÊS		2º MÊS	
VALOR DO INVESTIMENTO				21.354,64		21.066,11	

REGINALDO DA SILVA RETAMERO
ENGENHEIRO CIVIL CREA PR-94820/D

