

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRA**

Estado do Paraná

Departamento de Obras e Engenharia

CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Proponente: Prefeitura Municipal de Figueira

Assunto/ Título: Pavimentação em Ruas da Cidade em Pedra Irregular

Local: Rua: Tambaíba, Rua: Jaqueira, Rua: Castanheira e Rua: Aroeira - Figueira - Paraná

Valor: R\$ 327.232,95

DATA BASE: 04/2016

ÁREA DA PAVIMENTAÇÃO: 4.097,05 m² REGIME DE EXECUÇÃO:- Empreitada Global

ART:

ITENS	SERVIÇOS	PESO %	VALOR DAS OBRAS E SERVIÇOS	PERÍODO DE EXECUÇÃO											
				REALIZADO		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS	
			R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,62	2.019,75			100,00	2.019,75		-		-		-		-
2	TERRAPLANAGEM	1,24	4.002,36			20,00	800,47	20,00	800,47	20,00	800,47	20,00	800,47	20,00	800,47
3	DRENAGEM	23,85	77.243,96			20,00	15.448,79	20,00	15.448,79	20,00	15.448,79	20,00	15.448,79	20,00	15.448,79
4	BASE / SUB-BASE	6,71	21.741,19			20,00	4.348,24	20,00	4.348,24	20,00	4.348,24	20,00	4.348,24	20,00	4.348,24
5	MEIO-FIO E SARGETA	11,81	38.245,01			20,00	7.649,00	20,00	7.649,00	20,00	7.649,00	20,00	7.649,00	20,00	7.649,00
6	REVESTIMENTO	33,95	109.973,63			20,00	21.994,73	20,00	21.994,73	20,00	21.994,73	20,00	21.994,73	20,00	21.994,73
7	PAISAGISMO / URBANISMO	21,63	70.061,99			20,00	14.012,40	20,00	14.012,40	20,00	14.012,40	20,00	14.012,40	20,00	14.012,40
8	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	1,22	3.945,06				-		-		-	50,00	1.972,53	50,00	1.972,53
Total		101,02	327.232,95			20,25	66.273,38	19,64	64.253,63	19,64	64.253,63	20,24	66.226,16	20,24	66.226,16
MEDIÇÕES MENSAIS						20,25	R\$ 66.273,38	19,64	R\$ 64.253,63	19,64	R\$ 64.253,63	20,24	R\$ 66.226,16	20,24	R\$ 66.226,16
MEDIÇÕES ACUMULADAS						20,25	R\$ 66.273,38	39,89	R\$ 130.527,01	59,52	R\$ 194.780,63	79,76	R\$ 261.006,79	100,00	R\$ 327.232,95
TOTAL DA OBRA			R\$ 327.232,95												

Figueira, Paraná, 19 de Setembro de 2016

Fábia Roberta P. Eleutério de Oliveira
Engenheira Civil
CREA-SP 506.345.854.4

Valdir Garcia
Prefeito Municipal