

	DESCRIÇÃO/SERVIÇO:	ART
	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO	20190330710
	OBRA/ARQUIVO:	DATA
	PAVIMENTAÇÃO BAIRRO SÃO LUIZ	18/01/2019

ITEM	DESCRIÇÃO	1ºmês	2ºmês	3ºmês		CUSTO TOTAL
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 661,42				R\$ 661,42
2	TERRAPLANAGEM	R\$ 4.101,06				R\$ 4.101,06
3	MEIO-FIO E SERVIÇOS DE DRENAGEM	R\$ 5.879,46				R\$ 5.879,46
4	BASE E SUB-BASE	R\$ 27.124,28	R\$ 27.124,28			R\$ 54.248,56
5	REVESTIMENTO ASFÁLTICO		R\$ 128.875,86	R\$ 32.218,97		R\$ 161.094,83
6	SINALIZAÇÃO VIÁRIA			R\$ 11.526,04		R\$ 11.526,04
6	TOTAL	R\$ 37.766,22	R\$ 156.000,14	R\$ 43.745,00		R\$ 237.511,36

Imbituva, 18 de janeiro de 2019.

Juliane Menom de Barros
Engenheiro Civil
CREA-PR 88.879/D