

C R O N O G R A M A F Í S I C O - F I N A N C E I R O				OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA LOCAL: DISTRITO COPACABANA DO NORTE				FOLHA: 01 DATA: nov-15				
PROPONENTE/SOLICITANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO IVAÍ					LOCALIDADE: SÃO JORGE DO IVAÍ			UF PARANÁ				
META	ETAPA	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	TOTAL	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS
01	01.01	SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	FÍSICO	2,50	100,00%						
			R\$	FINANCEIRO	943,65	943,65						
	01.02	TERRAPLENAGEM	m³	FÍSICO	1.568,14	100,00%						
			R\$	FINANCEIRO	21.414,55	21.414,55						
	01.03	BASE / SUB-BASE	m³	FÍSICO	1.051,14	55,00%	45,00%					
			R\$	FINANCEIRO	96.596,33	53.127,98	43.468,35					
	01.04	MEIO-FIO E SARJETA	m	FÍSICO	1.666,33		65,00%	35,00%				
			R\$	FINANCEIRO	47.113,11		30.623,52	16.489,59				
	01.05	REVESTIMENTO	m²	FÍSICO	7.007,55			15,00%	25,00%	25,00%	25,00%	10,00%
			R\$	FINANCEIRO	239.981,96			35.997,29	59.995,49	59.995,49	59.995,49	23.998,20
	01.06	PAISAGISMO / URBANISMO	m²	FÍSICO	1.489,54			20,00%	15,00%	15,00%	15,00%	35,00%
			R\$	FINANCEIRO	84.793,56			16.958,71	12.719,03	12.719,03	12.719,03	29.677,75
	01.07	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	m²	FÍSICO	450,60							100,00%
			R\$	FINANCEIRO	15.491,41							15.491,41
				FÍSICO								
			R\$	FINANCEIRO								
				FÍSICO								
			R\$	FINANCEIRO								
				FÍSICO								
			R\$	FINANCEIRO								
				FÍSICO								
			R\$	FINANCEIRO								
SUB - TOTAL			R\$		506.334,57	75.486,18	74.091,87	69.445,59	72.714,52	72.714,52	72.714,52	69.167,36
TOTAL ACUMULADO			R\$			75.486,18	149.578,05	219.023,64	291.738,16	364.452,68	437.167,20	506.334,56