

PAM		SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDU										CONSTRUÇÃO CIVIL					
Município:	IVAI	SAM	31	Edital no Município		Procedimento prévio		Início previsto da Obra		Convênio		Repasse do Concedente		1.700.000,00	28,56%		
Projeto:	Cobertura no Centro Municipal de Eventos	Lote nº	1	Data	10/02/2022	Dias	70	Data	01/05/2022	nº	484/2020	Contrapartida do Proponente		4.252.770,58	71,44%		
Quantidade:	5.070,00 m2	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO										Valor Total		5.952.770,58	100,00%		
GRUPO ITEM	SERVIÇOS	N	PARCELAS (%)											TOTAL ITEM (R\$)	% S/ TOTAL		
		6	1	2	3	4	5	6									
	Data Início		1/5/22	1/6/22	2/7/22	2/8/22	2/9/22	3/10/22									
	Data Fim		31/5/22	1/7/22	1/8/22	1/9/22	2/10/22	2/11/22									
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		40	30	30									3.092,83	0,05		
2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS		20	30	20	10	10	10						104.907,26	1,76		
3	FUNDACOES		20	40	40									210.228,48	3,53		
4	ESTRUTURAS		10	20	20	20	20	10						1.679.133,77	28,21		
6	COBERTURA				50	50								3.955.408,24	66,45		
TOTAIS														TOTAIS	5.952.770,58	100	
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)																	
ITEM				1	2	3	4	5	6						Nº DE MESES	TOTAL ITEM	% S/ ITEM
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES	TESOURO	R\$	353,30	264,98	264,98									3	883,25	0,01%
1C	E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	CONTRAPARTIDA	R\$	883,83	662,87	662,87									3	2.209,58	0,04%
2T	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM	TESOURO	R\$	5.991,91	8.987,87	5.991,91	2.995,96	2.995,96	2.995,96						6	29.959,55	0,50%
2C	E ÁGUAS PLUVIAIS	CONTRAPARTIDA	R\$	14.989,54	22.484,31	14.989,54	7.494,77	7.494,77	7.494,77						6	74.947,71	1,26%
3T	FUNDACOES	TESOURO	R\$	12.007,46	24.014,93	24.014,93									3	60.037,32	1,01%
3C		CONTRAPARTIDA	R\$	30.038,23	60.076,46	60.076,46									3	150.191,16	2,52%
4T	ESTRUTURAS	TESOURO	R\$	47.952,92	95.905,84	95.905,84	95.905,84	95.905,84	47.952,92						6	479.529,22	8,06%
4C		CONTRAPARTIDA	R\$	119.960,46	239.920,91	239.920,91	239.920,91	239.920,91	119.960,46						6	1.199.604,55	20,15%
6T	COBERTURA	TESOURO	R\$			564.795,33	564.795,33								2	1.129.590,65	18,98%
6C		CONTRAPARTIDA	R\$			1.412.908,79	1.412.908,79								2	2.825.817,59	47,47%
T	TOTAIS	TESOURO	R\$	66.305,60	129.173,61	690.972,99	663.697,13	98.901,80	50.948,88							1.700.000,00	28,56%
C		CONTRAPARTIDA	R\$	165.872,06	323.144,56	1.728.558,58	1.660.324,47	247.415,68	127.455,23							4.252.770,58	71,44%
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO			R\$	232.177,66	452.318,17	2.419.531,57	2.324.021,60	346.317,48	178.404,10							5.952.770,58	100,00%
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %			R\$	3,90%	7,60%	40,65%	39,04%	5,82%	3,00%							5.952.770,58	100,00%
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %			R\$	3,90%	11,50%	52,14%	91,19%	97,00%	100,00%							OK	OK
Resp. Técnico:			Assinatura:				Prefeito:				Assinatura:			data:			