

CRONOGRAMA OBRA REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA BELA VISTA															PRÓPRIO:		DATA: 08/11/23	
															MUNICÍPIO: IMBITUVA		TIPO OBRA: REF E AMPLIAÇÃO	
															EMPRESA:		PROTOCOLO:	
															PRAZO EXECUÇÃO 180 DIAS			
															BDI	26,6328%		
ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	30	% NO PERÍODO	60	% NO PERÍODO	90	% NO PERÍODO	120	% NO PERÍODO	150	% NO PERÍODO	180	% NO PERÍODO	VALOR SERVIÇO C/ BDI	VALOR PLANILHA S/ BDI		
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,39%	29.274,42	100,00%											29.274,42	23.117,57		
02	FUNDAÇÃO	5,81%	35.632,78	50,00%	35.632,78	50,00%									71.265,57	56.277,35		
03	SUPERESTRUTURA	5,73%			28.109,65	40,00%	35.137,07	50,00%	7.027,41	10,00%					70.274,13	55.494,43		
04	VEDAÇÃO/REVESTIMENTOS/PISOS	17,69%			86.837,86	40,00%	108.547,33	50,00%	21.709,47	10,00%					217.094,65	171.436,39		
05	COBERTURA	18,98%			23.293,55	10,00%	116.467,74	50,00%	93.174,19	40,00%					232.935,49	183.945,66		
06	ESQUADRIAS	8,15%					4.997,89	5,00%	49.978,88	50,00%	44.981,00	45,00%			99.957,77	78.935,15		
07	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS	4,24%	5.201,52	10,00%	10.403,03	20,00%	7.802,28	15,00%	10.403,03	20,00%	10.403,03	20,00%	7.802,28	15,00%	52.015,17	41.075,60		
08	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/SPDA	5,67%	6.960,02	10,00%	13.920,05	20,00%	10.440,04	15,00%	13.920,05	20,00%	13.920,05	20,00%	10.440,04	15,00%	69.600,25	54.962,27		
09	PINTURA	2,84%							15.661,07	45,00%			3.480,24	10,00%	34.802,38	27.482,92		
10	LOUÇAS, BANCADAS E ACESSÓRIOS	4,10%									25.152,35	50,00%	25.152,35	50,00%	50.304,69	39.724,86		
11	G.L.P.	0,21%											2.607,85	100,00%	2.607,85	2.059,38		
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES E LIMPEZA	1,31%											16.098,99	100,00%	16.098,99	12.713,13		
13	MURO	22,88%	14.038,43	5,00%	42.115,30	15,00%	42.115,30	15,00%	70.192,16	25,00%	56.153,73	20,00%	56.153,73	20,00%	280.768,65	221.718,79		
VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO		100,00%	91.107,18	7,43%	240.312,23	19,59%	325.507,63	26,53%	282.066,27	22,99%	166.271,23	13,55%	121.735,46	9,92%	1.227.000,00	968.943,50		
TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO			91.107,18	7,43%	331.419,40	27,01%	656.927,04	53,54%	938.993,31	76,53%	1.105.264,53	90,08%	1.227.000,00	100,00%				
CELSO KUBASKI PREFEITO																		
JULIANE MENOM DE BARROS ENGENHEIRA CIVIL - CREA-PR 88879/D																		