



## PLANILHA CRONOGRAMA REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA SANTA TEREZINHA

MUNICÍPIO: IMBITUVA

DATA: 30/11/2023



TIPO OBRA: REF. E AMPL

PRAZO EXECUÇÃO 240 DIAS

																		BDI	28,8199%	
ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	30	% NO PERÍODO	60	% NO PERÍODO	90	% NO PERÍODO	120	% NO PERÍODO	150	% NO PERÍODO	180	% NO PERÍODO	210	% NO PERÍODO	240	% NO PERÍODO	VALOR SERVIÇO C/ BDI	VALOR PLANILHA S/ BDI
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,81%	41.367,61	100,00%															41.367,61	32.112,76
02	FUNDAÇÃO	8,38%	38.401,33	20,00%	76.802,65	40,00%	76.802,65	40,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	192.006,63	149.050,48
03	SUPERESTRUTURA	8,63%		0,00%		0,00%	39.553,02	20,00%	59.329,54	30,00%	79.106,05	40,00%	19.776,51	10,00%		0,00%		0,00%	197.765,12	153.520,67
04	VEDAÇÃO/REVESTIMENTO	21,74%		0,00%		0,00%	99.578,45	20,00%	149.367,68	30,00%	149.367,68	30,00%	99.578,45	20,00%		0,00%		0,00%	497.892,27	386.502,71
05	COBERTURA	19,76%		0,00%		0,00%		0,00%	135.800,17	30,00%	113.166,81	25,00%	67.900,09	15,00%	45.266,72	10,00%	90.533,45	20,00%	452.667,23	351.395,52
06	ESQUADRIAS	12,67%		0,00%		0,00%	34.814,77	12,00%	23.209,85	8,00%	29.012,31	10,00%	145.061,55	50,00%	58.024,62	20,00%		0,00%	290.123,10	225.216,12
07	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS	2,89%	9.938,65	15,00%	9.938,65	15,00%	6.625,77	10,00%	3.312,88	5,00%	3.312,88	5,00%	6.625,77	10,00%	13.251,54	20,00%	13.251,54	20,00%	66.257,70	51.434,38
08	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	3,13%	10.770,33	15,00%	10.770,33	15,00%	7.180,22	10,00%	3.590,11	5,00%	3.590,11	5,00%	7.180,22	10,00%	14.360,44	20,00%	14.360,44	20,00%	71.802,22	55.738,47
09	PINTURA	4,04%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	27.772,05	30,00%	60.172,78	65,00%	4.628,68	5,00%	92.573,51	71.862,76
70	LOUÇAS, BANCADAS E ACESSÓRIOS	1,43%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	14.753,37	45,00%	18.031,89	55,00%	32.785,26	25.450,47
11	RAMPA	3,50%			40.091,70	50,00%	1.603,67	2,00%	1.603,67	2,00%	1.603,67	2,00%	1.603,67	2,00%	1.603,67	2,00%	32.073,36	40,00%	80.183,40	62.244,59
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES E LIMPEZA	0,28%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	6.310,24	100,00%	6.310,24	4.898,50
13	SPDA	1,37%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	31.457,30	100,00%	31.457,30	24.419,60
14	QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA									47.465,56	20,00%	35.599,17	15,00%	118.663,89	50,00%	35.599,17	15,00%	237.327,79	184.232,29	
VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO		89,64%	100.477,93	4,39%	137.603,34	6,01%	266.158,56	11,62%	376.213,90	16,42%	426.625,07	18,63%	411.097,48	17,95%	326.097,04	14,24%	246.246,06	10,75%	2.290.519,38	1.778.079,32
VALOR PROPOSTO																				
DESCONTO PROPOSTO / VALOR DAS PARCELAS				4,39%		6,01%		11,62%		16,42%		18,63%		17,95%		14,24%		10,75%		
TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO			100.477,93	4,39%	238.081,26	10,39%	504.239,83	22,01%	880.453,72	38,44%	1.307.078,79	57,06%	1.718.176,27	75,01%	2.044.273,31	89,25%	2.290.519,38	100,00%		