

CRONOGRAMA PARA EXECUÇÃO - ESCOLA PALMAR

MUNICÍPIO

DATA: 04/01/16

IMBITUVA

ENGº CIVIL JULIANE M B SOCZEK (CREA-PR 88879/D)
 ENGº CIVIL EDENILSON JOSÉ MOLETA (CREA-PR 25648/D)

PRAZO : 06 MESES

ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	30	% NO PERÍODO	60	% NO PERÍODO	90	% NO PERÍODO	120	% NO PERÍODO	150	% NO PERÍODO	180	% NO PERÍODO	BDI	20,0000%
															VALOR SERVIÇO C/ BDI	VALOR PLANILHA S/ BDI
00	ENCARGOS SOCIAIS COMPLEMENTARES	3,34%	4.418,64	20,00%	4.418,64	20,00%	4.418,64	20,00%	4.418,64	20,00%	4.418,64	20,00%			22.093,20	18.411,00
02	INFRAESTRUTURA	0,30%	1.964,75	100,00%											1.964,75	1.637,29
03	SUPER ESTRUTURA	0,23%	1.502,36	100,00%											1.502,36	1.251,97
04	COBERTURA/ÁGUAS PLUVIAIS	8,58%	39.712,09	70,00%	11.346,31	20,00%	5.673,16	10,00%							56.731,56	47.276,30
05	REVESTIMENTOS PAREDES	4,21%	5.570,34	20,00%	16.711,02	60,00%	5.570,34	20,00%							27.851,70	23.209,75
06	REVESTIMENTO DE PISO	20,69%					27.352,48	20,00%	54.704,96	40,00%	54.704,96	40,00%			136.762,40	113.968,67
07	REVESTIMENTO DE FORRO	8,82%	5.830,96	10,00%	23.323,83	40,00%	17.492,88	30,00%	11.661,92	20,00%					58.309,58	48.591,32
08	ESQUADRIAS METÁLICAS	1,94%	12.842,32	100,00%											12.842,32	10.701,93
09	ESQUADRIAS MADEIRA	2,38%					7.865,64	50,00%	6.292,51	40,00%	1.573,13	10,00%			15.731,28	13.109,40
10	FECHADURAS - COMPLEMENTOS	0,77%					2.534,84	50,00%	2.027,87	40,00%	506,97	10,00%			5.069,68	4.224,73
11	VIDROS	3,49%	11.551,61	50,00%	11.551,61	50,00%									23.103,23	19.252,69
12	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS-ESGOTO	6,23%			4.116,33	10,00%	12.348,99	30,00%	16.465,32	40,00%	8.232,66	20,00%			41.163,31	34.302,76
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - SPDA	13,73%	9.074,83	10,00%	18.149,67	20,00%	18.149,67	20,00%	45.374,17	50,00%					90.748,33	75.623,61
14	INSTALAÇÕES TELEFONICAS/LÓGICA/ALARME	1,85%							6.125,42	50,00%	6.125,42	50,00%			12.250,85	10.209,04
15	PASSARELA	1,11%					2.196,24	30,00%	2.196,24	30,00%	2.928,32	40,00%			7.320,79	6.100,66
16	PINTURA PAREDES/BEIRAL/PORTAS	9,85%									32.557,80	50,00%	32.557,80	50,00%	65.115,60	54.263,00
17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	3,34%											22.102,46	100,00%	22.102,46	18.418,72
18	CALÇADA EXTERNA /GRAMA	3,31%											21.865,27	100,00%	21.865,27	18.221,06
19	CENTRAL GLP	0,58%							1.900,96	50,00%	1.900,96	50,00%			3.801,91	3.168,26
20	PREVENÇÃO DE INCÊNDIO	0,28%											1.852,26	100,00%	1.852,26	1.543,55
21	FECHAMENTO DE TERRENO - MURO	4,66%	15.387,67	50,00%	15.387,67	50,00%									30.775,33	25.646,11
22	LIMPEZA DA OBRA	0,33%											2.164,90	100,00%	2.164,90	1.804,08
VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO		99,67%	107.855,57	16,31%	105.005,08	15,88%	103.602,87	15,67%	151.168,01	22,87%	112.948,86	17,08%	80.542,69	12,18%	661.123,08	550.935,90
VALOR DA PARCELA CONSIDERANDO O DESCONTO PROPOSTO			107.855,57	16,31%	105.005,08	15,88%	103.602,87	15,67%	151.168,01	22,87%	112.948,86	17,08%	80.542,69	12,18%	661.123,08	
TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO			107.855,57	16,31%	212.860,65	32,20%	316.463,52	47,87%	467.631,53	70,73%	580.580,39	87,82%	661.123,08	100,00%		

JULIANE M BARROS SOCZEK
 ENGENHEIRA CIVIL
 CREA-PR 88879/D