



Município de Assis Chateaubriand

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
CITY DO PARANÁ

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº SICONV
902454/2020

PROponente Tomador
Prefeitura Municipal de Assis Chateaubriand

Apelido Empreendimento
Recap e Recuperação de Pavimentação Asfáltica Av. México

Descrição do Lote
Recapamento asfáltico de vias públicas urbanas.

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19	03/19
1.	Recap e Recuperação de Pavimentação A	240.490,33	% Período:	84,19%	13,01%	2,79%									
1.1.	Recap Avenida México	159.912,92	% Período:	100,00%											
1.2.	Recuperação de Pavimentação Asfáltica Av. I	42.565,85	% Período:	100,00%											
1.3.	Serviços Finais	38.011,56	% Período:		82,33%	17,67%									
Total: R\$ 240.490,33															
Período:	%			84,19%	13,01%	2,79%									
	Repasso:			201.102,76	31.083,73	6.669,51									
	Contrapartida:			1.376,01	212,69	45,63									
	Outros:			-	-	-									
Acumulado:	Investimento:			202.478,77	31.296,42	6.715,14									
	%			84,19%	97,21%	100,00%									
	Repasso:			201.102,76	232.186,49	238.856,00									
	Contrapartida:			1.376,01	1.588,70	1.634,33									
	Outros:			-	-	-									
	Investimento:			202.478,77	233.775,19	240.490,33									

Assis Chateaubriand - PR
Local

quarta-feira, 11 de novembro de 2020
Data

Responsável Técnico
Nome: Mayke Wellington Almeida Figueira
CREA/CAU: 153108/D
ART/RRT: 1720204197647