

OBRA: REFORMA ODONTOLOGIA DA
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JARDIM DAS FLORES

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
SETEMBRO/2019

ITEM	SERVIÇOS	TOTAL	ITEM	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	COEF. INF.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES E DEMOLIÇÕES	6.960,76	7,16%	3.480,38	3.480,38	-	-	-	-	6.960,76
				50%	50%					1,00
2.0	INFRA E SUPRAESTRUTURA	4.581,24	4,71%	4.581,24	-	-	-	-	-	4.581,24
				100%						1,00
3.0	ALVENARIA, CHAPISCO E EMBOÇO EM PAREDES	8.196,99	8,43%	-	4.098,49	4.098,49	-	-	-	8.196,99
					50%	50%				1,00
4.0	ESQUADRIAS	23.676,26	24,36%	-	4.735,25	7.102,88	11.838,13	-	-	23.676,26
					20%	30%	50%			1,00
5.0	REVESTIMENTOS	17.380,49	17,88%	-	6.952,20	6.952,20	3.476,10	-	-	17.380,49
					40%	40%	20%			1,00
6.0	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	12.606,52	12,97%	-	-	3.151,63	3.151,63	3.151,63	3.151,63	12.606,52
						25%	25%	25%	25%	1,00
7.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	11.666,95	12,00%	-	-	2.916,74	2.916,74	2.916,74	2.916,74	11.666,95
						25%	25%	25%	25%	1,00
8.0	PINTURA	11.797,63	12,14%	-	-	-	-	5.898,82	5.898,82	11.797,63
								50%	50%	1,00
9.0	LIMPEZA GERAL	322,10	0,33%	-	-	-	-	-	322,10	322,10
									100%	1,00
	LETÍCIA WUNDERLICH EIDAM									
	ARQUITETA - CAU: A32135-4									
	PERCENTUAIS (%)		100,00%	8,29	19,82	24,92	22,00	12,31	12,64	100,00
	PERCENTUAIS ACUMUL.			8,29	28,12	53,04	75,04	87,36	100,00	
	TOTAL (R\$)	97.188,95		8.061,63	19.266,32	24.221,93	21.382,60	11.967,18	12.289,28	

97.188,95