

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Proprietário: Prefeitura Municipal de Figueira

Local: AVENIDA 02 - LOTE 4 - RESIDENCIAL VALE VERDE - FIGUEIRA-PR

Objeto: Construção de Unidade Básica de Saúde.

Prazo de Execução: 180 dias

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS)						TOTAL (R\$)	COEF.	TOTAL (R\$)	COEF.
			30	60	90	120	150	180	SERVIÇO	INFL (%)	ACUMULADO	INFL (%)
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	3.191,03						3.191,03	2,19	3.191,03	2,19
		%	100,00									
2.0	INFRA-ESTRUTURA	R\$	14.960,74						14.960,74	10,25	18.151,77	12,43
		%	100,00									
3.0	SUPERESTRUTURA	R\$		10.782,22	7.188,15				17.970,37	12,31	36.122,14	24,74
		%		60,00	40,00							
4.0	ALVENARIAS	R\$		8.780,92	5.853,95				14.634,87	10,02	50.757,01	34,77
		%		60,00	40,00							
5.0	ESQUADRIAS METÁLICAS	R\$					1.506,96		1.506,96	1,03	52.263,97	35,80
		%					100,00					
6.0	ESQUADRIAS DE MADEIRA	R\$					1.298,58	3.030,02	4.328,60	2,96	56.592,56	38,76
		%					30,00	70,00				
7.0	FERRAGENS	R\$						1.938,69	1.938,69	1,33	58.531,25	40,09
		%						100,00				
8.0	VIDROS E PLÁSTICOS	R\$						2.934,62	2.934,62	2,01	61.465,87	42,10
		%						100,00				
9.0	TELHADO	R\$			4.725,52	11.026,22			15.751,75	10,79	77.217,62	52,89
		%			30,00	70,00						
10.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$	237,89						237,89	0,16	77.455,51	53,05
		%	100,00									
11.0	REVEST. INTERNOS/ EXTERNOS E FORROS	R\$			5.706,52	11.413,03	8.559,77	2.853,26	28.532,58	19,54	105.988,09	72,59
		%			20,00	40,00	30,00	10,00				
12.0	PINTURA / REVEST. ESPECIAIS	R\$					875,27	7.877,39	8.752,65	5,99	114.740,74	78,59
		%					10,00	90,00				
13.0	PAVIMENTAÇÃO	R\$				5.042,71	5.042,71	2.521,35	12.606,76	8,63	127.347,51	87,22
		%				40,00	40,00	20,00				

14.0	INST. ELÉTRICAS, TELEFÔNICAS	R\$				862,70	4.313,51	3.450,81	8.627,02	5,91	135.974,53	93,13
		%				10,00	50,00	40,00				
15.0	INST. HIDRO-SANITÁRIAS, APAREL. E PREV. INCEND.	R\$				1.967,41	4.918,53	2.951,12	9.837,06	6,74	145.811,59	99,87
		%				20,00	50,00	30,00				
16.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$						188,41	188,41	0,13	146.000,00	100,00
		%						100,00				
TOTAL DA PARCELA		R\$	18.389,66	19.563,14	23.474,14	30.312,08	26.515,33	27.745,66				
		%	12,60	13,40	16,08	20,76	18,16	19,00				
TOTAL ACUMULADO		R\$	18.389,66	37.952,80	61.426,93	91.739,01	118.254,33	146.000,00				
		%	12,60	26,00	42,07	62,83	81,00	100,00				

Figueira, 29 de Agosto de 2013

CARLOS AVELINO DA SILVA
ENG. CIVIL - CREA N. 101.152/D - PR

VALDIR GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL DE FIGUEIRA