

OBRA: 05 HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL

LOCAL: RUA JOÃO FRANCISCO ANDRADE, DATAS 1 A 5, QUADRA 3, CJ HAB CAETANO CARLOS CRUBELATTI 2

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OUTUBRO/2015

ITEM	SERVIÇOS	TOTAL	ITEM	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	COEF. INF.
1.0	INSTALAÇÕES PRELIMINARES	955,46	0,31%	955,46	-	-	-	-	-	-	-	955,46
				100%								1,00
2.0	FUNDAÇÃO	16.212,01	5,21%	16.212,01	-	-	-	-	-	-	-	16.212,01
				100%								1,00
3.0	SUPRAESTRUTURA	17.667,91	5,68%	1.766,79	10.600,74	5.300,37	-	-	-	-	-	17.667,91
				10%	60%	30%						1,00
4.0	IMPERMEABILIZAÇÕES	834,92	0,27%	834,92	-	-	-	-	-	-	-	834,92
				100%								1,00
5.0	ALVENARIA	37.039,73	11,91%	3.703,97	14.815,89	14.815,89	3.703,97	-	-	-	-	37.039,73
				10%	40%	40%	10%					1,00
6.0	COBERTURA	39.458,16	12,68%	-	-	-	23.674,90	15.783,26	-	-	-	39.458,16
							60%	40%				1,00
7.0	JANELAS DE FERRO	25.902,08	8,33%	-	-	-	-	12.951,04	12.951,04	-	-	25.902,08
								50%	50%			1,00
8.0	PORTAS	14.459,01	4,65%	-	-	-	-	7.229,51	7.229,51	-	-	14.459,01
								50%	50%			1,00
9.0	FECHADURAS	2.490,19	0,80%	-	-	-	-	-	2.490,19	-	-	2.490,19
									100%			1,00
10.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	23.430,68	7,53%	-	-	2.343,07	4.686,14	4.686,14	4.686,14	4.686,14	2.343,07	23.430,68
						10%	20%	20%	20%	20%	10%	1,00
11.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	24.529,52	7,88%	-	-	2.452,95	4.905,90	4.905,90	4.905,90	4.905,90	2.452,95	24.529,52
						10%	20%	20%	20%	20%	10%	1,00
12.0	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS e EXTERNAS	33.491,76	10,77%	-	-	6.698,35	6.698,35	6.698,35	10.047,53	3.349,18	-	33.491,76
						20%	20%	20%	30%	10%		1,00
13.0	REVESTIMENTO DE FORRO	23.527,64	7,56%	-	-	-	-	-	-	11.763,82	11.763,82	23.527,64
										50%	50%	1,00
14.0	REVESTIMENTO DE PISOS	24.482,16	7,87%	-	-	4.896,43	4.896,43	4.896,43	7.344,65	2.448,22	-	24.482,16
						20%	20%	20%	30%	10%		1,00
15.0	PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADAS	6.490,11	2,09%	-	-	-	-	-	3.245,06	3.245,06	-	6.490,11
									50%	50%		1,00
16.0	VIDROS	3.543,50	1,14%	-	-	-	-	-	-	-	3.543,50	3.543,50
											100%	1,00
17.0	PINTURA	16.122,52	5,18%	-	-	-	-	-	-	4.836,76	11.285,77	16.122,52
										30%	70%	1,00
18.0	LIMPEZA GERAL	465,98	0,15%	-	-	-	-	-	-	-	465,98	465,98
											100%	1,00
	LETÍCIA WUNDERLICH EIDAM											
	ARQUITETA - CAU: A32135-4											
	PERCENTUAIS (%)		100,00%	7,55	8,17	11,73	15,61	18,37	17,00	11,33	10,24	100,00
	PERCENTUAIS ACUMUL.			7,55	15,71	27,45	43,06	61,43	78,43	89,76	100,00	
	TOTAL (R\$)	311.103,34		23.473,16	25.416,64	36.507,07	48.565,69	57.150,63	52.900,00	35.235,07	31.855,08	