

PAM 2017		SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDU		CONSTRUÇÃO CIVIL														
Município:	SÃO JORGE DO IVAÍ			SAM		Edital no Município		Procedimento prévio		Início previsto da Obra		Convênio		Repasse do Concedente		305.826,94	100,00%	
Projeto :	BARRACÃO INDUSTRIAL			LOTE nº		Data	26/07/2018	Dias	70	Data	14/10/2018	nº		Contrapartida do Proponente				
Quantidade:	211,50 m2		CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO											Valor Total		305.826,94	100,00%	
GRUPO ITEM	SERVIÇOS			N	PARCELAS (%)											TOTAL ITEM (R\$)	% S/ TOTAL	
			4	1	2	3	4											
	Data Início				14/10/18	14/11/18	15/12/18	15/1/19										
	Data Fim				13/11/18	14/12/18	14/1/19	14/2/19										
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				50	50										3.546,70	1,16	
2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS				30	40	20	10								1.512,45	0,49	
3	FUNDACOES				50	40	10									6.993,00	2,29	
4	ESTRUTURAS				20	40	20	20								39.397,70	12,88	
5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS				10	30	40	20								34.315,05	11,22	
6	COBERTURA					10	70	20								43.129,55	14,10	
7	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS					30	30	40								31.971,76	10,45	
8	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO				10	30	30	30								18.808,49	6,15	
9	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS				20	30	30	20								15.031,27	4,91	
10	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS					30	40	30								110.456,86	36,12	
11	DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)				10	30	30	30								664,11	0,22	
TOTAIS																TOTAIS	305.826,94	100
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)																		
ITEM	PARCELAS													Nº DE MESES	TOTAL ITEM	% S/ ITEM		
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES	TESOURO	R\$	1.773,35	1.773,35		4							2	3.546,70	1,16%		
1C	E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	CONTRAPARTIDA	R\$															
2T	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM	TESOURO	R\$	453,74	604,98	302,49	151,25							4	1.512,45	0,49%		
2C	E ÁGUAS PLUVIAIS	CONTRAPARTIDA	R\$															
3T	FUNDACOES	TESOURO	R\$	3.496,50	2.797,20	699,30								3	6.993,00	2,29%		
3C		CONTRAPARTIDA	R\$															
4T	ESTRUTURAS	TESOURO	R\$	7.879,54	15.759,08	7.879,54	7.879,54							4	39.397,70	12,88%		
4C		CONTRAPARTIDA	R\$															
5T	ALVENARIA, DIVISÓRIAS,	TESOURO	R\$	3.431,51	10.294,52	13.726,02	6.863,01							4	34.315,05	11,22%		
5C	MUROS E FECHOS	CONTRAPARTIDA	R\$															
6T	COBERTURA	TESOURO	R\$		4.312,96	30.190,69	8.625,91							3	43.129,55	14,10%		
6C		CONTRAPARTIDA	R\$															
7T	ESQUADRIAS, ACESSORIOS,	TESOURO	R\$		9.591,53	9.591,53	12.788,70							3	31.971,76	10,45%		
7C	VIDROS E ESPELHOS	CONTRAPARTIDA	R\$															
8T	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA,	TESOURO	R\$	1.880,85	5.642,55	5.642,55	5.642,55							4	18.808,49	6,15%		
8C	SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	CONTRAPARTIDA	R\$															
9T	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP,	TESOURO	R\$	3.006,25	4.509,38	4.509,38	3.006,25							4	15.031,27	4,91%		
9C	INCÊNDIO E APARELHOS	CONTRAPARTIDA	R\$															
10T	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERME	TESOURO	R\$		33.137,06	44.182,74	33.137,06							3	110.456,86	36,12%		
10C	PINTURAS E ARGAMASSAS	CONTRAPARTIDA	R\$															
11T	DIVERSOS (LIMPEZA,	TESOURO	R\$	66,41	199,23	199,23	199,23							4	664,11	0,22%		
11C	ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	CONTRAPARTIDA	R\$															
T	TOTAIS	TESOURO	R\$	21.988,14	88.621,83	116.923,47	78.293,50								305.826,94	100,00%		
C		CONTRAPARTIDA	R\$															
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO																		
			R\$	21.988,14	88.621,83	116.923,47	78.293,50								305.826,94	100,00%		
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %			R\$	7,19%	28,98%	38,23%	25,60%								305.826,94	100,00%		
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %			R\$	7,19%	36,17%	74,40%	100,00%								OK	OK		
Resp. Técnico MARCELO SACIOTO Engº Civil - CREA: PR-68.268/D				Assinatura:				Prefeito: ANDRÉ LUIS BOVO				Assinatura:		data: jun/18				