



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
PARANÁ EDIFICAÇÕES
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS



PRÓPRIO: REPAROS UNIDADE BÁSICA DE S
MUNICÍPIO: SÃO JORGE DO IVAI
EMPRESA:

DATA: 02/04/18
TIPO OBRA: REPAROS
PROTOCOLO:
PRAZO EXECUÇÃO 180 DIAS

GOVERNO DO ESTADO															BDI		28,3477%
ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	30	% NO PERÍODO	60	% NO PERÍODO	90	% NO PERÍODO	120	% NO PERÍODO	150	% NO PERÍODO	180	% NO PERÍODO	VALOR	VALOR	
															SERVIÇO	PLANILHA	
															C/ BDI	S/ BDI	
01	CANTEIRO DE OBRAS	0,00%	7.481,77	100,00%											7.481,77	5.829,30	
02	DEMOLIÇÕES	0,00%	6.929,89	50,00%	6.929,89	50,00%									13.859,78	10.798,62	
03	INFRA E SUPRAESTRUTURAS	0,00%			2.224,78	100,00%									2.224,78	1.733,40	
04	ALVENARIA, DRYWALL, CHAPISCO E EMBOÇO EM PAREDES	0,00%			4.379,64	75,00%					1.459,88	25,00%			5.839,52	4.549,77	
05	ESQUADRIAS	0,00%					14.369,04	50,00%	14.369,04	50,00%					28.738,08	22.390,81	
06	REVESTIMENTOS	0,00%			11.582,42	30,00%	11.582,42	30,00%	11.582,42	30,00%	3.860,81	10,00%			38.608,06	30.080,84	
07	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - LOUÇAS E METAIS	0,00%									9.782,51	50,00%	9.782,51	50,00%	19.565,02	15.243,77	
08	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - SUBSTITUIÇÃO DE ACABAMENTOS	0,00%											6.065,81	100,00%	6.065,81	4.726,08	
09	PINTURA	0,00%							2.018,41	10,00%	10.092,06	50,00%	8.073,65	40,00%	20.184,12	15.726,13	
10	DEMOLIÇÕES EM ÁREA DE ALMOXARIFADO	0,00%	219,85	100,00%											219,85	171,29	
11	ALVENARIA, CHAPISCO E EMBOÇO EM ALMOXARIFADO	0,00%			348,66	100,00%									348,66	271,65	
12	ESQUADRIAS ALMOXARIFADO	0,00%					4.219,76	100,00%							4.219,76	3.287,76	
13	PINTURA ALMOXARIFADO	0,00%									3.246,45	100,00%			3.246,45	2.529,42	
14	LIMPEZA	0,00%											1.612,37	100,00%	1.612,37	1.256,25	
15		0,00%															
16		0,00%															
17		0,00%															
18		0,00%															
19		0,00%															
20		0,00%															
VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO		0,00%	14.631,51	9,61%	25.465,38	16,73%	30.171,22	19,82%	27.969,87	18,38%	28.441,71	18,69%	25.534,34	16,78%	152.214,04	118.595,09	
VALOR PROPOSTO		R\$ 152.214,03	14.631,51	9,61%	25.465,38	16,73%	30.171,22	19,82%	27.969,87	18,38%	28.441,71	18,69%	25.534,34	16,78%	152.214,03		
DESCONTO PROPOSTO / VALOR DAS PARCELAS		0,000007%															
TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO			14.631,51	9,61%	40096,89	26,34%	70.268,11	46,16%	98.237,98	64,54%	126.679,69	83,22%	152.214,03	100,00%			