

OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - CLUBE RENASCER
LOCA: RUA ITÁLIA, Nº 710, DATAS 1, 2, 3, 4, 5, 24 e 25, QUADRA 14, JARDIM SÃO JOAQUIM

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
MARÇO / 2016

ITEM	SERVIÇOS	TOTAL	ITEM	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	COEF. INF.
1.0	PROJETOS COMPLEMENTARES	4.500,00	1,46%	4.500,00	-	-	-	-	-	-	4.500,00
				100,00%							1,00
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES E DEMOLIÇÕES	1.090,17	0,35%	1.090,17	-	-	-	-	-	-	1.090,17
				100,00%							1,00
3.0	INFRA E SUPRAESTRUTURA	5.830,49	1,90%	-	5.830,49	-	-	-	-	-	5.830,49
					100,00%						1,00
4.0	ALVENARIA, VERGAS, CONTRAVERGAS, CHAPISCO E EMBOÇO	7.490,28	2,43%	-	7.490,28	-	-	-	-	-	7.490,28
					100,00%						1,00
5.0	COBERTURA	1.867,33	0,61%	-	-	1.867,33	-	-	-	-	1.867,33
						100,00%					1,00
6.0	ESQUADRIAS	2.347,58	0,76%	-	-	1.173,79	939,03	-	234,76	-	2.347,58
						50,00%	40,00%		10,00%		1,00
7.0	REVESTIMENTOS	6.375,10	2,07%	-	-	3.187,55	3.187,55	-	-	-	6.375,10
						50,00%	50,00%				1,00
8.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	667,65	0,22%	-	-	133,53	133,53	133,53	200,29	66,76	667,65
						20,00%	20,00%	20,00%	30,00%	10,00%	1,00
9.0	PRATELEIRAS EM GRANITO	3.692,83	1,20%	-	-	-	-	3.692,83	-	-	3.692,83
								100,00%			1,00
10.0	SERVIÇOS PRELIMINARES E DEMOLIÇÕES	1.755,01	0,57%	1.755,01	-	-	-	-	-	-	1.755,01
				100,00%							1,00
11.0	INFRA E SUPRAESTRUTURA	7.684,98	2,50%	-	7.684,98	-	-	-	-	-	7.684,98
					100,00%						1,00
12.0	ALVENARIA, VERGAS, CONTRAVERGAS, CHAPISCO E EMBOÇO	12.876,48	4,19%	-	12.876,48	-	-	-	-	-	12.876,48
					100,00%						1,00
13.0	COBERTURA	4.258,81	1,38%	-	-	4.258,81	-	-	-	-	4.258,81
						100,00%					1,00
14.0	ESQUADRIAS	19.158,00	6,23%	-	-	9.579,00	3.831,60	1.915,80	1.915,80	1.915,80	19.158,00
						50,00%	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%	1,00
15.0	REVESTIMENTOS	19.778,22	6,43%	-	-	9.889,11	9.889,11	-	-	-	19.778,22
						50,00%	50,00%				1,00
16.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	3.052,33	0,99%	-	-	610,47	610,47	610,47	915,70	305,23	3.052,33
						20,00%	20,00%	20,00%	30,00%	10,00%	1,00
17.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	13.349,09	4,34%	1.334,91	1.334,91	1.334,91	2.669,82	2.669,82	2.669,82	1.334,91	13.349,09
				10,00%	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	1,00
18.0	INSTALAÇÕES DE GÁS	6.253,48	2,03%	-	-	3.126,74	3.126,74	-	-	-	6.253,48
						50,00%	50,00%				1,00

19.0	SERVIÇOS PRELIMINARES E DEMOLIÇÕES	2.937,61	0,95%	2.937,61	-	-	-	-	-	-	2.937,61
				100,00%							1,00
20.0	REVESTIMENTOS	7.114,47	2,31%	-	2.134,34	2.134,34	2.134,34	711,45	-	-	7.114,47
					30,00%	30,00%	30,00%	10,00%			1,00
21.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	742,62	0,24%	-	-	148,52	148,52	148,52	222,79	74,26	742,62
						20,00%	20,00%	20,00%	30,00%	10,00%	1,00
22.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	18.203,71	5,92%	1.820,37	1.820,37	1.820,37	3.640,74	3.640,74	3.640,74	1.820,37	18.203,71
				10,00%	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	1,00
23.0	COBERTURA	65.304,98	21,23%	-	19.591,49	13.061,00	13.061,00	13.061,00	6.530,50	-	65.304,98
					30,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%		1,00
24.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	19.108,75	6,21%	-	-	3.821,75	3.821,75	3.821,75	5.732,63	1.910,88	19.108,75
						20,00%	20,00%	20,00%	30,00%	10,00%	1,00
25.0	ALIMENTAÇÕES HIDRAULICAS	10.567,89	3,43%	-	-	2.113,58	2.113,58	2.113,58	3.170,37	1.056,79	10.567,89
						20,00%	20,00%	20,00%	30,00%	10,00%	1,00
26.0	ACESSO EXTERNO	2.050,47	0,67%	-	-	-	-	2.050,47	-	-	2.050,47
								100,00%			1,00
27.0	ESQUADRIAS	1.698,71	0,55%	-	-	-	-	849,36	849,36	-	1.698,71
								50,00%	50,00%		1,00
28.0	RECUPERAÇÃO DE EMBOÇO E REQUADROS	1.095,71	0,36%	-	-	1.095,71	-	-	-	-	1.095,71
						100,00%					1,00
29.0	PINTURA	47.602,10	15,47%	-	-	-	-	9.520,42	19.040,84	19.040,84	47.602,10
								20,00%	40,00%	40,00%	1,00
30.0	SEGURANÇA E COMBATE A INCÊNDIO	1.434,35	0,47%	-	-	-	-	-	-	1.434,35	1.434,35
										100,00%	1,00
31.0	LIMPEZA GERAL	7.769,80	2,53%	-	-	-	-	-	-	7.769,80	7.769,80
										100,00%	1,00
	LETÍCIA WUNDERLICH EIDAM										
	ARQUITETA - CAU: A32135-4										
	PERCENTUAIS (%)		100,00%	4,37	19,10	19,29	16,03	14,61	14,67	11,94	100,00
	PERCENTUAIS ACUMUL.			4,37	23,47	42,76	58,79	73,39	88,06	100,00	
	TOTAL (R\$)	307.658,99		13.438,07	58.763,34	59.356,50	49.307,77	44.939,73	45.123,58	36.729,99	